



		CONSTRUCTORA CHM S.A.S NIT 900 498 696-8 FORMATO DE SEGUIMIENTO DIARIO AVANCE DE OBRA				Código: SDAO-01 Fecha: 26/08/2020 Versión: 02	
Proyecto: Conjunto Residencial Altos de la Villa		Dirección: Diagonal 66 # 10-72, Villas del Norte, Tunja.		Fecha Reporte: 18/11/2020			
Responsable: Jonathan Tovar Torres		Cargo: Practicante Auxiliar de Residencia		N° Reporte: 071			
Entregado a: Andrea Molina Rincón		Cargo: Arquitecta Supervisora de Obra					
SEGUIMIENTO				AVANCE	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA		
TORRE	LUGAR						
A	101	Terminado					
A	102	Falta puerta baño. Falta arreglo de humedad					
A	103	Falta puerta baño					
A	104	Entregado					
A	201	Entregado					
A	202	Entregado					
A	203	Terminado. Ocupado por trabajador enviado por el propietario del inmueble					
A	204	Entregado					
A	301	Entregado					
A	302	Terminado					
A	303	Entregado					
A	304	Entregado					
A	401	Entregado					
A	402	Entregado					
A	403	Entregado					
A	404	Entregado					
A	501	Terminado					
A	502	Entregado					
A	503	Entregado					
A	504	Entregado					
A	601	Terminado					
A	602	Entregado					
A	701	Excavación para arreglo de humedad					
A	702	Falta lavadero					
C	101	Falta lavadero					
C	102	Falta lavadero					
C	201	Falta lavadero					
C	202	Falta lavadero y cielo raso de baño principal					
C	203	Falta lavadero					
C	204	Falta lavadero					
C	301	Falta lavadero					
C	302	Entregado. Falta lavadero y ojo de pezado					
C	303	Falta lavadero					
C	304	Falta lavadero					
C	401	Falta lavadero					
C	402	Entregado					
C	403	Falta lavadero					
C	404	Entregado. Falta lavadero					
C	501	Falta lavadero, tapa de sistema, de un baño					
C	502	Falta lavadero y perilla de una puerta					
C	503	Falta lavadero					
C	504	Falta lavadero y perilla de una puerta					
C	601	Falta lavadero y perilla de una puerta					
C	602	Falta lavadero y perilla de una puerta					
C	CUBIERTA	Arreglos en marquesina					
C	INSTALACIONES	Instalación de red contra incendios					
C	ZONAS COMUNES	Pintado de barandas de escaleras					
D	101	Avance en enchape de baños y cocina					
D	102	Avance en acabados de muros					
D	201	Faltan acabados					
D	202	Falta fachada					
D	203	Proceso de mampostería					
D	204	Avance en mampostería					
D	301	Avance en mampostería y alzado de cielo raso					
D	302	Avance en mampostería					
D	303	Avance en mampostería y alzado de cielo raso					
D	304	Avance en muros interiores					
D	PLACA Y ESTRUCTURA	Armado de refuerzo de vigas					
D	ZONAS COMUNES	Alistado de terreno para escalera en sendero peatonal					
D	INSTALACIONES	Distribución de tubería eléctrica en el tercer piso.					
INGRESOS RECIBIDOS:							
EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	Fecha	Marque: R: Remisión F: Factura		
MAGUNCIA	Bloque N° 5 Fachada 11	2400	Unid	18/11/2020	R		
	Bloque N° 5 medio Fachada 11	400	Unid				
NOVEDADES CON PERSONAL DE OBRA:							
NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	Dirección	Marque con una X:				
			INGRESO	RETIRO	OTRO		
NOVEDADES VARIAS:							
Valuación para estufas							
APROBACIÓN Y CIERRE:							
FIRMA DEL RESPONSABLE:	APROBADO:	X	NO APROBADO:	FIRMA DE SUPERVISOR:	FECHA DE CIERRE:		
	OBSERVACIONES:				19/11/20		