



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Alcaldía Local
ENGATIVA

PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL
CONTRATO DE OBRA

CODIGO No. ANZ-FC-AC-001
VERSIÓN: 1
FECHA: enero-20
PÁGINA: 1 de

1. FECHA

10

2

2020

2. ACTA No.

9

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

3. CONTRATO No.

361-2019

DE

2019

4. OBJETO DEL PROYECTO

EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS MENORES A MONTO AGOTABLE, DE LOS JARDINES INFANTILES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA

5. PARTICIPANTES

6. DEPENDENCIA

7. CARGO

8. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

EDUARDO RAMÍREZ	P.F. SDIS	Arquitecto	
FELIX PUJOS	CONSTRUCCIONES CYG	Arquitecto	
Cristian Camilo Olido	Construcciones CYG	Inspector obra	
Vicente Barrera	Construcciones CEG	Res. obra	
Nancy Castilla Mejia	FD+E	Apoyo Supervisión	
Carlos E. Pardo	CONSTRUCCIONES CEG	DIRECTOR DE OBRA	
Nancy Pardo Cortez	CONSTRUCCIONES CEG	PROFESIONAL SST	
Alejandra Velez Gaitan	Uda Pájara Pinta	Responsable Unidad	
Sonia Angelica Davia	BUS Engativa	Gestora Local	
Eduardo Velez Guarniza	disuccess@gmail.com	Coordinador	
Proteja Elena Jara	SDIS Subdirección	Prof. Imp. E.	
Liliana Romero	SDIS Subdirección	Prof. Imp. E.	
Alejo Quintero Pardo	CONSORCIO JARDINES	PROFESIONAL SST	
Catalina Botero Pardo	CONSORCIO JARDINES	Residente Interventor	
Alejandro Zamudio	" " "	D. Interventor	

9. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

10. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

7.1. COMPROMISO PACTADO	7.2 RESPONSABLE	7.3 FECHA PLAZO EJECUCIÓN	7.4 FECHA EJECUCIÓN	7.5 DÍAS AVANCE/- ATRASO
1. Instalar ventanería en Jardín Villa Amalia (3 ventanas faltantes). (ACTA COMITÉ DE OBRA No.8)	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	1-feb.-20	7-feb.-20	-9
2. Instalar ventanería en Jardín Villa Amalia (3 ventanas faltantes). (ACTA COMITÉ DE OBRA No.7)	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	31-ene.-20	7-feb.-20	-8
3. Realizar y enviar actas de vecindad de los 5 frentes a intervenir con anexos (Fotos, videos y acta). (ACTA COMITÉ DE OBRA No.5)	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES CYG	2-ene.-20		-39
4. Entregar resultados de los ensayos de densidades del relleno B-400. (ACTA COMITÉ DE OBRA No.8)	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES CYG	31-ene.-20		-10
5. Fundir losa de concreto en todas las áreas a instalar piso de caucho - Jardín Pájara Pinta (ACTA COMITÉ DE OBRA No.8)	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES CYG	2-feb.-20	1-feb.-20	1
6. Fundir losa de concreto en todas las áreas a instalar piso de caucho - Jardín Pájara Pinta. (ACTA COMITÉ DE OBRA No.7)	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES CYG	31-ene.-20	1-feb.-20	-2
7. Instalación de piso en caucho del jardín pájara pinta	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES CYG	10-feb.-20		0



PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL

CONTRATO DE OBRA No. 9

CODIGO No.	ANZ-FC-AC-001
VERSIÓN:	1
FECHA:	enero-20
PÁGINA:	2 de 2

11. TEMAS TRATADOS

Se da inicio al comité numero 9 dando lectura a los compromisos adquiridos el comité pasado.

* El contratista hace entrega de actas de vecindad correspondientes a los jardines Sauces, Ferias, Pájara Pinta y Bellavista. Queda pendiente acta del jardín Villa Amalia.

El contratista expone diseños de piso en caucho e indica que puede presentar nuevos para tener mas opciones, apoyo a la supervisión de la entidad da vía libre para la elección de los diseños de estos pisos en caucho con el fin de agilizar esta actividad. El contratista indica que se pueden incorporar golosas, juegos de piso, letras y números en colores llamativos, todos los presentes avalan esta idea. El contratista manifiesta que el proveedor de este piso tiene previsto empezar a instalar el 24 de febrero, apoyo a la supervisión y Secretaria de Integración Social solicitan al contratista tratar de acelerar con el proveedor la instalación de este piso antes del 24 de febrero, por lo menos en el jardín Pájara Pinta

*Árboles sauces: Se socializa lo hablado en reunión el miércoles 5 de febrero con ingeniera ambiental de integración Social en la cual se esta a la espera de solicitud de visita de ingeniero forestal para tomar decisiones con dichos árboles, analizando esta información se decide fundir la placa de esta área dejando materia de 1 m2 al rededor del árbol para su protección y que si en un futuro se decide quitar o podar el árbol su extracción sea más fácil y no afecte el diseño del piso.

* Interventoría informa el avance/retraso según programación dando los siguientes valores: Ejecutado: 11,43% Programado: 29,28% lo que genera un retraso de 17,85%, se restan las actividades que generan menores cantidades y las que no se realizarán y se obtiene 1,82%, para un atraso total de 16,03%.

La arquitecta Nancy Castilla profesional de apoyo a la supervisión solicita no tener en cuenta el atraso presentado en el frente Bellavista, basándose en la prioridad que se le debe dar al jardín Pájara Pinta. Sin embargo, el director de interventoría manifiesta no estar de acuerdo, pues esa programación se encuentra avalada y oficializada, además a la fecha, el avance ejecutado para el jardín Pájara Pinta tampoco cumple con el programado.

El contratista manifiesta que los atrasos se deben a que no se han tenido en cuenta actividades no previstas ya realizadas, como instalación de tubería y compactación de relleno. A lo que interventoría informa que no se puede evaluar programación con actividades no previstas que no han sido aprobadas y se aclara que estos APU's no han sido aprobados dado a que se recibieron el domingo 09 de febrero a las 9:00 p.m., vía e-mail.

Estos APU's deben ser revisados y aprobados por interventoría, las observaciones generadas a estos Análisis de Precios Unitarios (APUS), se realizarán vía telefónica a fin de agilizar el proceso de aprobación, posterior a esto entre el contratista y la interventoría se revisará y ajustará el balance, en aras de conocer el valor final de la construcción de la cubierta del Jardín Pájara Pinta y determinar las actividades finales a ejecutar.

*Contratista enseña diseño de la cubierta indicando donde irán los desagües nuevos y las caídas de la cubierta. De acuerdo a este diseño se formarán unos espacios entre la cubierta y la parte superior de los módulos prefabricados existentes, este espacio es de 1,50 metros aproximadamente, por lo que se acordó de forma mancomunada instalar anejo en estas zonas con el fin de brindar ventilación e impedir ingreso de animales.

*El contratista manifiesta que debido a las actividades que se vienen desarrollando en los jardines de Villa Amalia, Sauces y Pájara Pinta es muy posible que no se puedan ejecutar labores en los Jardines Bellavista y Ferias, a lo que la profesional de apoyo a la supervisión indica que desde el inicio del contrato se ha enfatizado en que **todos los jardines deben ser intervenidos**, así sea con actividades menores.

*El contratista informa que en Villa Amalia se debe realizar un cárcamo nuevo, porque el actual no es funcional y manifiesta que se pretende conectar este cárcamo nuevo a un sumidero exterior existente. Secretaría de Integración Social se compromete a independizar bajantes de aguas lluvias que están desaguando actualmente al cárcamo que se utilizará para evacuar las aguas de la losa de concreto en construcción.

12. DECISIONES TOMADAS

1. Se define mantener área de materas por 1 metro cuadrado para los árboles en el jardín Sauces

2. Se da vía libre al contratista de obra para implementar diseños de pisos en caucho en cada uno de los frentes a intervenir, a fin de agilizar la ejecución de esta actividad
Integración Social se compromete a independizar bajantes de aguas lluvias que se encuentran conectadas al cárcamo existente

3. Secretaría de

13. COMPROMISOS PACTADOS

14. RESPONSABLE

15. FECHA PLAZO EJECUCIÓN

DÍA MES AÑO

1. Fundir placa de contrapiso en Sauces.

CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G

14 2 2020

2. Conciliar APU's No Previstos.

CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G

14 2 2020

3. Actualizar balance con base a la legalización de los apus no previstos.

CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G

14 2 2020

4. Comenzar a instalar piso de caucho en Sauces, Pájara pinta y Villa Amalia

CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G

24 2 2020

5. Entrega del corte de obra No.1, informes mensuales y anexos de acuerdo con obligaciones contractuales

CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G

17 2 2020

6. Corrección de los informes mensuales No.1 y 2.

CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G

17 2 2020

16. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DÍA MES AÑO
17 2 2020

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ 10 días del mes de FEBRERO de 2020
17. (Día en letras) 18. (Día números) 19. (Mes en que se firma el acta) 20. (Año de firma del acta)

ING.ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
21. Nombre
Director de Interventoría

Dependencia responsable del contrato.
Original: Interventor.
1ra copi Contratista.
2da copia:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Alcaldía Local
ENGATVÁ

PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL
CONTRATO DE OBRA

CODIGO No.	ANZ-FC-AC-001
VERSIÓN:	1
FECHA:	enero-20
PÁGINA:	1 de

1. FECHA

24

2

2020

2. ACTA No.

11

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

3. CONTRATO No.

361-2019

DE

2019

4. OBJETO DEL PROYECTO

EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS MENORES A MONTO AGOTABLE, DE LOS JARDINES INFANTILES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE ENGATVÁ

5. PARTICIPANTES

6. DEPENDENCIA

7. CARGO

8. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Nestor Felipe Polanco S	CONSTRUCCIONES CYG	Proyecto	
Beatriz Elena Ariza A	Subdirección Integración	Refuerzo Infancia	
Manuel Barros Ochoa	SUBSOL-SDES	Prof. Univ.	
Guillermo Camacho Belido	CONSTRUCCIONES CYG	Inspector Obra	
Andrés Alvarado S	Coordinador	1/ Los Sauces	
Sonia Arce	Coordinador Local	SUS Engatvía	
Adriana Vallejo Molina	Responsable	Responsable	
Catalina Betancur Palma	Coordinador	2/ Interventoría	
Óscar Hernández Gispreda F.	Coordinador SISO	CONSTRUCCIONES CYG	
Nancy Castañeda Mejía	FOJE	Ayuda Superintendencia	
Hector Zamudio A	C. Jardines 2019	Director Interventoría	

9. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No hay observaciones al acta comité de obra anterior por parte del contratista de obra y apoyo a la supervisión de la alcaldía local de Engatvía.

10. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

7.1. COMPROMISO PACTADO	7.2. RESPONSABLE	7.3. FECHA PLAZO EJECUCIÓN	7.4. FECHA EJECUCIÓN	7.5. DÍAS AVANCE/- ATRASO
1. Enviar diseños de de piso en caucho para los jardines. (ACTA COMITÉ DE OBRA No.10)	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	21-feb.-20		-3
2. Envío de resultados ensayos de densidades. (ACTA COMITÉ DE OBRA No.10)	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	17-feb.-20	17-feb.-20	0
3. Entregar resultados de los ensayos de densidades del relleno B-400. (ACTA COMITÉ DE OBRA No.8)	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES CYG	31-ene.-20	17-feb.-20	-14
4. Envío especificaciones puertas antimachucón. (ACTA COMITÉ DE OBRA No.10)	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	18-feb.-20		-6
5. Comenzar a instalar piso de caucho en Sauces, Pajara pinta y Villa Amalia. (ACTA COMITÉ DE OBRA No.9)	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	24-feb.-20		
6. Entrega del corte de obra No.1, Informes mensuales y anexos de acuerdo con obligaciones contractuales. (ACTA COMITÉ DE OBRA No.9)	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	17-feb.-20		-7
7. Corrección de los Informes mensuales No.1 y 2. (ACTA COMITÉ DE OBRA No.9)	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	17-feb.-20	18-feb.-20	-1

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 11		CODIGO No.	ANZ-FC-AC-001
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	enero-20
			PÁGINA:	2 de 2

11. TEMAS TRATADOS

Se da inicio al comité N. 11:

Se realiza lectura del avance de obra, a la fecha se tiene un programado de: 50,57% contra un ejecutado de: 18,88% para un retraso de: 31,70 se aclara que se hacen descuentos pertinentes de bellavista, ferias y de actividades que no se ejecutarán, se descuenta en total 10,80% al programado para un total final de retraso de 20,90%, se indica que este atraso se debe en gran parte a la demora en el inicio de la construcción de la cubierta e instalación de piso en caucho.

Contratista manifiesta que estas actividades se empiezan a ejecutar a partir de hoy 24 de febrero de 2020 en pájara pinta y se espera poder avanzar lo más que se pueda para no presentar más retrasos. Informa que no se realizó un avance significativo porque estaba en logística de esas dos actividades.

Contratista informa que enviará solicitud de permiso en trabajos nocturnos y festivos para poder avanzar en trabajos de cubierta y solicita colaboración de los jardines para organizar horarios hasta determinada hora y si es el caso cerrar el jardín un par de días. Interventoría reitera una vez más que contratista debe solicitar permiso para realizar trabajos en horarios adicionales y días festivos a la alcaldía local de engativa, puesto que, las actividades se van a realizar en una zona residencial.

Secretaría Distrital de Integración Social solicita fecha específica de fin de labores en el jardín Pájara Pinta, ya que depende de esta fecha el ingreso de alumnos nuevos. El contratista manifiesta su forma de trabajo que será cerrar medio jardín para realizar cubierta y una vez termine ese medio jardín cerrar la parte sobrante y trasladar los niños a la parte anterior sin embargo manifiesta que no cree que se pueda habilitar el 100% del jardín hasta no finalizar actividades e indica que la fecha de entrega será la misma de finalización del contrato, es decir el 11 de abril de 2020.

Por su parte apoyo a la supervisión y secretaria de integración social manifiestan que la fecha de entrega que indica el contratista de obra, no es aceptable teniendo en cuenta que las intervenciones en los frente Bellavista y Ferias serán menores, por tanto solicitan apresurar la ejecución de actividades en el jardín Pájara Pinta y hacer la entrega lo antes posible.

Interventoría manifiesta su preocupación por el poco tiempo que queda y las labores pendientes, solicita ser diligentes con el avance para evitar incumplimientos contractuales, por tanto se solicita nuevamente sea presentada la reprogramación que incluya los N.P. y se presente un cronograma de actividades que contenga un plan de contingencia en labores de cubierta del jardín Pájara Pinta que sea específico en tiempo, personal y materiales.

Secretaría Distrital de Integración Social informa que en el jardín Sauces ya talaron los dos árboles que debían ser retirados y solicita proseguir con las actividades respectivas.

Secretaría distrital de integración social solicita de manera reiterada, que no se realice ingreso de materiales a los jardines en horarios donde estén entrando o saliendo niños por seguridad.

Apoyo a la supervisión manifiesta nuevamente que el personal debe ser suficiente para realizar las actividades faltantes, para obtener un avance significativo semanalmente. Secretaría de Integración Social manifiesta su preocupación frente al incumplimiento con las fechas establecidas por el contratista de obra y solicita que se cumpla con los compromisos pactados, con el fin tener respuestas claras para la comunidad.

Se solicita a hacer entrega de APU's no previstos de angeo, puertas anti machucón y construcción de cajas d inspección de 60x60 para poder cerrar balance y realizar nueva programación.

Se recuerda al contratista de obra que el corte e informe deben ser presentados a más tardar el día 15 de cada mes, para revisar, aprobar y radicar el día 20. El contratista manifiesta que hará entrega de estos documentos el 25 de febrero a interventoría y radicar a la entidad si es posible el día 28 de febrero.

Director de interventoría manifiesta una vez más del frecuente incumplimiento de la dedicación de los profesionales de obra, en el comité de seguimiento no se presenta ninguno de los profesionales avalados por interventoría (Director de obra, Residente de obra y residente SST), hace presencia representante suplente y dos personas más, que no están oficializadas dentro del proyecto, por lo que se recomienda dar cumplimiento a esta obligación contractual.

12. DECISIONES TOMADAS

N/A

13. COMPROMISOS PACTADOS

14. RESPONSABLE

15.FECHA PLAZO EJECUCIÓN

DÍA MES AÑO

1. Enviar reprogramación y balance para aprobación.	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	25	2	2020
2. Entrega APU's de N.P. de angeo, puertas y caja de inspección de 0.60x0.60M.	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	25	2	2020
3. Resultado ensayos de concreto de las losas fundidas en pájara pinta, Sauces y villa amalia	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	25	2	2020
4. Plan de contingencia para dar cumplimiento al objeto del contrato en el plazo estipulado	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	25	2	2020
5. Procedimiento para realizar trabajos en altura para la construcción de cubierta	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	26	2	2020
6. Entrega del corte de obra No.1, informe mensual No.1,2 y 3 con todos sus anexos.	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	25	2	2020
7. Enviar polizas actualizadas, de acuerdo con la firma del acta de inicio.	CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G	26	2	2020

16. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	2	3	2020

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO 24 días del mes de FEBRERO de 2020
17. (Día en letras) 18 (Día números) 19. (Mes en que se firma el acta) 20. (Año de firma del acta)

ING.ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE

21. Nombre

Director de Interventoría

Dependencia responsable del contrato.

Original Interventor.

1ra copi Contratista.

2da copia:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 	PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO No.	ANZ-FC-AC-001
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN:	1
	FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL		FECHA:	marzo-20
	CONTRATO DE OBRA No. 12		PÁGINA:	2 de 2

11. TEMAS TRATADOS

Se da inicio al comité de obra No. 12.

Si informa a los profesionales de la Secretaría Distrital de Integración Social la nueva programación de actividades a realizar, así:

Pájara Pinta: Terminación de instalación de piso en caucho 06 de marzo de 2020
Terminación de construcción de cubierta 11 de abril de 2020

Villa Amalia: Inicio de instalación de piso en caucho 22 de marzo de 2020
Terminación de instalación de piso en caucho 31 de marzo de 2020
Inicio de instalación de cielo raso 11 de marzo de 2020
Terminación de instalación de cielo raso 18 de marzo de 2020

Sauces: Inicio de instalación de piso en caucho 07 de marzo de 2020
Terminación de instalación de piso en caucho y demás actividades 16 de marzo de 2020

Interventoría informa que el frente Pájara Pinta presenta retraso en la instalación de piso en caucho, el contratista de obra manifiesta que prefiere no instalar piso en el costado derecho dado a que en esta zona se encuentran los perfiles de estructura metálica.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Integración Social indica que para la instalación de cielo raso en el jardín Villa Amalia este será cerrado, pues la zona en la que se trabajará es la cocina. El contratista requiere a los profesionales de la SDIS aclarar el material a instalar en el cielo raso (PVC, Drywall, etc). Por tanto la profesional social de la SDIS se compromete a realizar las averiguaciones correspondientes y dar razón definitiva.

El contratista manifiesta también, que existe un tomacorriente que debe ser desplazado, pues la altura de este impide la instalación de la estructura del cielo raso.

La interventoría informa al contratista que de acuerdo a la actividad contractual de cielo raso, se debe incluir media caña en fibra de vidrio horizontal y vertical.

SDIS informa que en caso de requerir el espacio del jardín Pájara Pinta sin ocupantes, a partir del día viernes, el contratista debe hacer la solicitud con antelación.

La profesional social de la SDIS manifiesta que la nueva subdirectora de la secretaria de integración social local, indicó que no encuentra necesaria la instalación de puertas en los frentes Bellavista y Ferias, pues son insumos con los que ya cuentan, por tanto requiere que se estudie la posibilidad de ejecutar otras actividades, aunque sean menores pero que representen mejoras para los jardines. SDIS convoca visita al jardín Bellavista el día 04 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m., a fin de determinar la instalación de las puertas

La interventoría y el contratista de obra solicitan definir las actividades a ejecutar en los frentes Bellavista y Ferias, pues el cambio de estas implica un proceso administrativo largo, que debe ser realizado con prontitud.

Se leen compromisos pactados, queda pendiente entrega de informe mensual No. 3 de obra ajustado y el plan de trabajo en alturas según observaciones de interventoría. Se establecen fechas para entregas:
Reprogramación y balance físico 03 de marzo de 2020.
Plan de contingencia con observaciones en físico 03 de marzo de 2020

Interventoría informa que los vales de disposición de material entregados hasta ahora no corresponden a la cantera avalada, por tanto solicita que se genere una relación comercial entre la cantera autorizada y la transportadora. El contratista informa que estos documentos serán entregados el 06 de marzo de 2020.

Interventoría comunica al contratista que el contenido de la valla informativa es sobre el contrato en ejecución, no sobre el respeto a la mujer, por tanto la mencionada en el informe mensual no corresponde. El contratista manifiesta que requirió a la entidad los parámetros para la realización de la valla informativa, sin obtener respuesta por parte de comunicaciones de la Alcaldía Local, en consecuencia el contratista indica que fabricará las vallas con el objeto y número de contrato, contratista, interventoría y fechas de inicio y fin para cumplir con ese requisito.

Los diseños de piso en caucho para los frentes Sauces y Villa Amalia no han sido enviados por el contratista de obra, se recuerda que estos deben ser avalados por todas las partes antes de iniciar con su instalación. El contratista indica que enviará los diseños el 06 de marzo de 2020.

Avance de obra: Se indica que se realizó sobre la reprogramación avalada. Ejecutado: 28,31% programado: 30,65% retraso: 2,34%

Los atrasos presentados se deben a la instalación de piso en caucho y estructura metálica del frente Pájara Pinta. El contratista manifiesta que ha sufrido retrasos debido a las lluvias presentadas a lo largo de la semana, sin embargo se espera avanzar para mitigar los atrasos.

12. DECISIONES TOMADAS

13. COMPROMISOS PACTADOS

1. Presentar reprogramación y balance de obra físico.

2. Presentar plan de contingencia con observaciones físico.

3. Entrega del corte de obra No.1, informe mensual No. 3 con todos sus anexos (corregido de acuerdo a observaciones)

4. Relación comercial entre cantera y transportadora.

5. Enviar diseños de de piso en cuacho para los jardines Sauces y Villa Amalia.

6. Definición de material de cielo raso para el frente Villa Amalia

14. RESPONSABLE

CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G

CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G

CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G

CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G

CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCCIONES C&G

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

15. FECHA PLAZO EJECUCIÓN

DÍA MES AÑO

3 3 2020

3 3 2020

6 3 2020

6 3 2020

6 3 2020

4 3 2020

16. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA

DÍA

MES

AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOS 2 días del mes de

17. (Día en letras)

18 (Día números)

MARZO

19. (Mes en que se firma el acta)

de 2020

20. (Año de firma del acta)

ING.ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE

21. Nombre

Director de Interventoría

Dependencia responsable del contrato.

Original: Interventor.

1ra copi Contratista.

2da copia: