

TAREAS RETRASADAS

Las tareas están atrasadas en comparación con la fecha de estado. Una tarea está atrasada si ya ha pasado su fecha de finalización o si no progresa según lo previsto.

- Estado: Completada
- Estado: Según lo programado
- Estado: Retrasada
- Estado: Tarea futura

Nombre	Comienzo	Fin	% completado	Nombres de los recursos
CIV 11000243 (K0+796 AL K0+884), CRA 56A A AV VILLAS	09/01/20	14/01/20	91%	RIE CRR-1[506.81];GCR[21.49];MD-12 MECÁNICA[0]
CIV 11000296 (K1+010 AL K1+233), CRA 54D A CRA 55B	27/09/19	27/11/19	98%	ADO ECOLO[121.98];FRAN AJUSTE[3.78];PISO OCRE[0];A55[0];A50[0];GRAVILLA[38.16];GEOMEMBRAN A LISA [81.09];GEOTEXTIL NT 2500 [77.42];TUBERÍA PVC 4 CON FILTRO[64.81];LOSETA PREFABRICADA LISA A20 BLANCA[69.94];LOSETA PREFABRICADA LISA A20 OCRE[69.94];LOSETA...
CIV 11000296 (K1+010 AL K1+233), CRA 54D A CRA 55B	28/11/19	14/12/19	30%	A85[10.27];A105[1];A100[2];BARANDA[62.92];BOLARDO M63[4];BANCA M30[12];CANECA M120[3];CUBRESUELOS[49.99];BASE POSTE METÁLICO [5];CONDUIT PVC D=1[8.17]
CIV 11000243 (K0+796 AL K0+884), CRA 56A A AV VILLAS	27/11/19	05/12/19	10%	A85[4.19];A105[1];A100[1];BARANDA[27.44];BOLARDO M63[2];BANCA M30[4];CANECA M120[2];CUBRESUELOS[20.59];BASE POSTE METÁLICO [2];CONDUIT PVC D=1[2.95]
CIV 11000243 (K0+796 AL K0+884), CRA 56A A AV VILLAS	14/01/20	20/01/20	90%	GRAMA[733.13];RLL MATERIAL EXC[54.01]
CIV 11000296 (K1+010 AL K1+233), CRA 54D A CRA 55B	16/12/19	24/12/19	0%	CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.[9];CHICALA[2];NOGAL[8];ROBLE[10];ENDRI NO[0]
CIV 11000261 (K0+976 AL K1+010), CRA 55B A CRA 55C	24/12/19	30/12/19	0%	CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.[2];CHICALA[1];NOGAL[2];ROBLE[2];ENDRI NO[0]
CIV 11000259 (K0+945 AL K0+976), CRA 55C A CRA 55D	30/12/19	03/01/20	0%	CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.[2];CHICALA[1];NOGAL[2];ROBLE[2];ENDRI NO[0]
CIV 11000255 (K0+916 AL K0+945), CRA 55D A CRA 56	03/01/20	08/01/20	0%	CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.[2];CHICALA[1];NOGAL[2];ROBLE[2];ENDRI NO[0]

CIV 11000250 (K0+884 AL K0+916), CRA 56 A CRA 56A	08/01/20	13/01/20	0%	CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.[2];CHICALA[1];NOGAL[2];ROBLE[2];ENDRI NO[0]
CIV 11000243 (K0+796 AL K0+884), CRA 56A A AV VILLAS	13/01/20	20/01/20	0%	CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.[3];CHICALA[1];NOGAL[3];ROBLE[4];ENDRI NO[0]
CIV 11000296 (K1+010 AL K1+233), CRA 54D A CRA 55B	01/01/20	17/01/20	22%	A85[3];A105[1];BARANDA[18.89];BOLARDO M63[2];BANCA M30[2];CANECA M120[2];CUBRESUELOS[9.52];BASE POSTE METÁLICO [5];CONDUIT PVC D=1[8.17]
CIV 11000261 (K0+976 AL K1+010), CRA 55B A CRA 55C	18/01/20	25/01/20	20%	A85[0];A105[0];BARANDA[5.69];BOLARDO M63[0];BANCA M30[1];CANECA M120[0];CUBRESUELOS[6];BASE POSTE METÁLICO [1];CONDUIT PVC D=1[1.78]
CIV 11000259 (K0+945 AL K0+976), CRA 55C A CRA 55D	27/01/20	03/02/20	20%	A85[0];A105[0];BARANDA[5.59];BOLARDO M63[0];BANCA M30[1];CANECA M120[0];CUBRESUELOS[5.45];BASE POSTE METÁLICO [1];CONDUIT PVC D=1[1.65]
CIV 11000296 (K1+010 AL K1+233), CRA 54D A CRA 55B	15/01/20	31/01/20	30%	GRAMA[428.59];RLL MATERIAL EXC[69.39]
CIV 11000223 (K0+700 AL K0+796), AV VILLAS A CRA 65	09/10/19	26/10/19	50%	CONTENEDOR B20[5];PROTECTOR ARBOL[8]
CIV 11000214 (K0+525 AL K0+700), CRA 65 A CRA 67	25/10/19	13/11/19	50%	CONTENEDOR B20[11];PROTECTOR ARBOL[11]
CIV 11000204 (K0+340 AL K0+525), CRA 67 A CRA 68	28/10/19	15/11/19	50%	CONTENEDOR B20[11];PROTECTOR ARBOL[11]
CIV 11000174 (K0+155 AL K0+340), CRA 68 A CRA 70	14/11/19	30/11/19	50%	CONTENEDOR B20[10];PROTECTOR ARBOL[10]
CIV 11000168 (K0+000 AL K0+155), CRA 70 A AV BOYACA	02/12/19	18/12/19	50%	CONTENEDOR B20[11];PROTECTOR ARBOL[11]
CIV 11000223 (K0+700 AL K0+796), AV VILLAS A CRA 65	09/10/19	26/10/19	20%	A85[5.03];A105[1];A100[1];BARANDA[18.11];BOLARDO M63[4];BANCA M30[8];CANECA M120[3];CUBRESUELOS[30.54];BASE POSTE METÁLICO [2];CONDUIT PVC D=1[3.46]
CIV 11000214 (K0+525 AL K0+700), CRA 65 A CRA 67	25/10/19	13/11/19	28%	A85[9.14];A105[1];A100[2];BARANDA[49.44];BOLARDO M63[4];BANCA M30[9];CANECA M120[3];CUBRESUELOS[49.04];BASE POSTE METÁLICO [6];CONDUIT PVC D=1[10.07]
CIV 11000204 (K0+340 AL K0+525), CRA 67 A CRA 68	28/10/19	15/11/19	20%	A85[9.82];A105[1];A100[1];BARANDA[77.07];BOLARDO M63[4];BANCA M30[9];CANECA M120[4];CUBRESUELOS[51.74];BASE POSTE METÁLICO [7];CONDUIT PVC D=1[10.69]

CIV 11000174 (K0+155 AL K0+340), CRA 68 A CRA 70	14/11/19	30/11/19	15%	A85[11.08];A105[1];A100[1];BARANDA[43.65];BOLARDO M63[4];BANCA M30[9];CANECA M120[4];CUBRESUELOS[39.95];BASE POSTE METÁLICO [6];CONDUIT PVC D=1[10.69]
CIV 11000168 (K0+000 AL K0+155), CRA 70 A AV BOYACA	30/11/19	18/12/19	13%	A85[9.88];A105[0];A100[0];BARANDA[46.83];BOLARDO M63[4];BANCA M30[11];CANECA M120[4];CUBRESUELOS[52.19];BASE POSTE METÁLICO [6];CONDUIT PVC D=1[8.91]
CIV 11000223 (K0+700 AL K0+796), AV VILLAS A CRA 65	15/11/19	25/11/19	0%	CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.[3];CHICALA[1];NOGAL[3];ROBLE[2];ENDRI NO[0]
CIV 11000214 (K0+525 AL K0+700), CRA 65 A CRA 67	25/11/19	04/12/19	0%	CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.[3];CHICALA[1];NOGAL[8];ROBLE[10];ENDR INO[0]
CIV 11000204 (K0+340 AL K0+525), CRA 67 A CRA 68	04/12/19	13/12/19	0%	CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.[3];CHICALA[1];NOGAL[8];ROBLE[10];ENDR INO[0]
CIV 11000174 (K0+155 AL K0+340), CRA 68 A CRA 70	13/12/19	26/12/19	0%	CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.[3];CHICALA[1];NOGAL[8];ROBLE[10];ENDR INO[0]
CIV 11000168 (K0+000 AL K0+155), CRA 70 A AV BOYACA	26/12/19	07/01/20	0%	CAJETO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.[3];CHICALA[1];NOGAL[10];ROBLE[10];END RINO[0]
CIV 11000223 (K0+700 AL K0+796), AV VILLAS A CRA 65	13/12/19	27/12/19	50%	EXC MAN 0, 2[5.96];TRA 28 KM[13.85]
CIV 11000223 (K0+700 AL K0+796), AV VILLAS A CRA 65	16/12/19	30/12/19	50%	1Ø2" CONDUIT[3.69];2Ø3" TDP PVC-EB[35.43]
CIV 11000223 (K0+700 AL K0+796), AV VILLAS A CRA 65	19/12/19	02/01/20	50%	RLL MATERIAL EXC[7.91]
CIV 11000223 (K0+700 AL K0+796), AV VILLAS A CRA 65	21/12/19	06/01/20	50%	CS 274[1];CAJA SENCILLA SEMAF ANDÉN Altura: 70 cm[0]
CIV 11000223 (K0+700 AL K0+796), AV VILLAS A CRA 65	27/12/19	21/01/20	84%	FRAN AJUSTE[2.92];A55[0];A50[0];LOSETA PREFABRICADA LISA A20 ARENA[24.62];LOSETA PREFABRICADA LISA A20 BLANCA[24.62];LOSETA PREFABRICADA LISA A20 GRIS[24.63];LOSETA PREFABRICADA LISA A20 OCRE[24.62];LOSETA PREFABRICADA LISA A20 GUIA[12.21];LOSETA PREFA...
CIV 11000223 (K0+700 AL K0+796), AV VILLAS A CRA 65	21/01/20	07/02/20	0%	A85[5.21];A105[0];BARANDA[24.98];BOLARDO M63[4];BANCA M30[9];CANECA M120[4];CUBRESUELOS[39.95];BASE POSTE METÁLICO [6];CONDUIT PVC D=1[10.69]

CIV-11000223 (K0+796) AL K0+796)), AV VILLAS A CRA 65	21/01/20	07/02/20	0%	A05[3.2];A105[0];BARANDA[24.50];BOLEARDOS M63[2];BANCA M30[2];CANECA M120[1];CUBRESUELOS[15.35];BASE POSTE METÁLICO [2];CONDUIT PVC D=1[3.46]
Instalación de Sardineles Prefabricados	13/12/19	31/12/19	90%	A10[238.42];SUMIDERO PLUVIAL EN VIA [3];TUBERIA CONCRETO D=12 CL. II [13];TUBERIA CONCRETO D=10 CL. II [12.8]
Suministro e Instalación de Base Asfáltica	13/01/20	18/01/20	58%	IMP CRL-1[1,258.17];MD-20 MECANICA[176.03];DEMOLI Y MR-45[268.25];RIE CRR-1[1,225.47]
Construcción de Cajas de Inpección	23/11/19	21/12/19	83%	CS 276 (ALTURA 1.7)[4];TER Ø6"[55];CS 274[4];CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB[2];CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB [1];DEMOLICIÓN DE POZOS, CAJAS Y CÁMARAS [18.46]
Instalación de Elementos Prefabricados Para Pisos	23/12/19	27/01/20	59%	ADO ECOLO[44.9];FRAN AJUSTE[2.78];PISO OCRE[0];A55[0];A50[0];GRAVILLA[15.58];GEOMEMBRAN A LISA [49.41];GEOTEXTIL NT 2500 [47.93];TUBERÍA PVC 4 CON FILTRO[42.79];LOSETA PREFABRICADA LISA A20 ARENA[57.13];LOSETA PREFABRICADA LISA A20 BLANCA[57.13];LOSETA ...
Construcción de Contenedores de Raices	22/01/20	07/02/20	50%	CONTENEDOR B20[3];PROTECTOR ARBOL[3]
Construcción de Pilotes de Grava	04/12/19	02/01/20	98%	PILOTE DE GRAVA[5,000]
Maniobra de Desenergizacion CODENSA	13/12/19	31/12/19	0%	
Construcción de Pilotes de Grava zona Vallado	01/01/20	02/01/20	0%	PILOTES PREFABRICADOS (MURO)[132.6];PILOTE DE GRAVA[305]
Excavacion Mecanica	03/01/20	08/01/20	91%	EXC MEC[395.51];TRA 28 KM[418.98];EXC MAN[37.69]
Mejoramiento Con Rajon	07/01/20	14/01/20	63%	RAJON[439.47];GEOTEX[1,800];GEOMALLA[1,400];MEJO RAMIENTO FRESADO[25.26]
Instalacion de Geocelda	13/01/20	20/01/20	0%	GEOCELDA HDPE [470]
Relleno con material Ceniza- Cal 3%	18/01/20	25/01/20	72%	CENIZA Y CAL[800];TRANS FRESA MOCHUELO[7,259.63]
Instalación de Sub Base Granular, Capa de Control de Asentamientos	27/01/20	31/01/20	72%	SBG_A RECICLADO[420]
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 18	16/12/19	16/12/19	93%	
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 19	16/01/20	16/01/20	0%	
AMBIENTAL Y SST 1 18	16/12/19	16/12/19	93%	
AMBIENTAL Y SST 1 19	16/01/20	16/01/20	0%	
SOCIAL 18	16/12/19	16/12/19	93%	
SOCIAL 19	16/01/20	16/01/20	0%	
COMPENSACION Y SEGUIMIENTO SDA 18	16/12/19	16/12/19	93%	

COMPENSACION Y SEGUIMIENTO SDA 19	16/01/20	16/01/20	0%
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA- PGS-PMT 18	16/12/19	16/12/19	93%
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA- PGS-PMT 19	16/01/20	16/01/20	0%