

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO	- Falta de licencias de construcción y ambientales - Condición Climática - Falta de mano de obra - No se definen Lotes a intervenir y mala nivelación (entidad)
---	--

DEMORAS EN INICIO	
Fecha de Inicio	Motivo
8 de septiembre de 2014	Debido a los deterioros, a la falta de mantenimiento y ausencia de redes de acueducto y electricidad , se logro ejecutar solo un 15,54 % hatsa la primera suspension

SUSPENSIONES			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivo	Link
14 de enero de 2015	27 de marzo de 2015	El ente contratante no ha cumplido con la entrega de lotes, así mismo problemas con la red eléctrico debido a hurto lo cual hace que sea imposible el desarrollo del proyecto	..\Downloads\INFORMES PACHAQUIARO\motivo.png

PRORROGAS			
Fecha	Tiempo	Motivo	Link
12 de febrero de 2016	1 mes	La red eléctrica ha sido sometida a hurto, se enviaron solicitudes para la solución de este problema a la empresa de EMSA , donde garantizaron el arreglo , con respecto a los sistemas de alcantarillado , se necesitan mantenimientos a las redes	..\Downloads\INFORMES PACHAQUIARO\moti3.png

MODIFICACIONES		
Fecha	Objeto de la Modificacion	Link
04 de septiembre de 2015	se modificaron cantidades , unas con menos cantidad otra con mayor cantidas lo cual hizo que el valor del proyecto tuviera un ambio minimo.	..\Downloads\INFORMES PACHAQUIARO\moti5.png

ADICIONES
No se presentaron adiciones en este proyecto

SUSPENSION No.2			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivo	Link
22 de diciembre de 2015	21 de enero de 2016	Se reduce el alcance del contrato debido a una serie de ítems nuevos necesarios para poner en marcha las viviendas, exigidos por la empresa de servicio público, no hay cumplimiento por parte del gobierno municipal con el mantenimiento de redes existente y reposición de algunas cajas y cajillas domiciliarias.	..\Downloads\INFORMES PACHAQUIARO\motivo 2.png