


	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO DEPENDENCIA	130			
		SERIE - SUBSERIE	14-06			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA	MES	AÑO	
			02	01	2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE LIQUIDACION	No. DE CONSECUTIVO	N.			Página 1 de 9



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL		
CONTRATO SPOPM-CO-MC-525 - 2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S		
<p>En la Alcaldía Municipal de Valle del Guamuez, reunidos: JHON WILMER ROSERO HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 87.103.001 de Ipiales Nariño, en calidad de Alcalde Municipal, cargo para el cual tomó posesión el día 30 de diciembre del año 2019, según consta en acta de posesión N° 621 del 30 de diciembre del año 2019, en uso de las facultades y funciones contenidas en el artículo 314 de la Constitución Política de 1991, autorizado para ordenar gastos y en ejercicio de la competencia de otorgada por la ley 80 de 1993 (art 11, numeral 3 literal a), b) o c), quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO por una parte, por la otra SHARON BRIGETH RAMIREZ VILLAREAL, identificado con cédula de ciudadanía 1.122.341.825 expedida en San Miguel (P) representante legal de la empresa TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S con NIT, 900.660.020-3, que para los efectos de este contrato se denomina EL CONTRATISTA, de manera libre y espontánea hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación bilateral del Contrato referido, previas las siguientes:</p>		
CONSIDERACIONES:		
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
1.- Número del Contrato:	SPOPM-CO-MC-525 - 2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019	
2.- Modalidad Selección:	Selección Abreviada de Menor cuantía	
3.- Clase de Contrato:	Obra	
4.- Partes:	<p>MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ NIT 800.102.912-2 R/L JHON WILMER ROSERO HERNANDEZ Alcalde Municipal</p> <p>CONTRATISTA: TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S NIT, 900.660.020-3</p>	
5.- Funcionario Delegado para Liquidar (supervisor del contrato):	FANOR ANDRES ASTAIZA GARCIA Secretario de Planeación Y Obras Publicas	
6.- Objeto del Contrato:	CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TIGRE MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	
7.- Valor del Contrato	Valor del Contrato	\$ 179.551.146
	Adición	\$ 0.00
	Valor Total:	\$ 179.551.146
8.- Duración y Ejecución del Contrato:	Duración:	TRES (03) MESES
	Prorroga:	UN (1) MES Y NUEVE (09) DÍAS CALENDARIO
	Duración Total:	CUATRO (04) MESES Y NUEVE (09) DIAS CALENDARIO
	Suscripción:	✓ 03 de octubre de 2019
	Fecha de acta de inicio:	03 diciembre de 2019



	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO DEPENDENCIA	130			
		SERIE - SUBSERIE	14-06			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA	MES	AÑO	
			02	01	2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE LIQUIDACION	No. DE CONSECUTIVO	N.			Página 2 de 9



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL			
CONTRATO SPOPM-CO-MC-525 - 2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S			
Fecha de suspensión:		18 de febrero de 2020	
Fecha de reinicio:		24 de junio de 2020	
Fecha de Prórroga N° 01:		07 de julio de 2020	
Fecha de Terminación Anticipada:		N.A	
Fecha de Terminación:		15 de agosto de 2020	
09.- Imputación Presupuestal:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
	No.	Fecha	Valor
	2019000792	05/06/2019	\$ 179.551.146
	TOTAL		\$ 179.551.146
	Registro Presupuestal de Compromiso		
	Nro.	Fecha	Valor
2019001117	03/10/2019	\$ 179.551.146	
TOTAL		\$ 179.551.146	
11.- Fundamento Legal:	Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.		
12.- Garantías			
Tomador:	TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC		
Beneficiario:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		
ANEXO 0 POLIZA N° 15-44-101221634			
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	Tipo de Movimiento	Expedición	Aprobación
	EMISION ORIGINAL	03/12/2019	RESOLUCION No 1644-A (03/12/2019)
Riesgos Amparados	Vigencia		Suma Asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	05/11/2019	05/04/2020	\$ 17.955.114,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	05/11/2019	05/12/2022	\$ 8.977.557,30
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 35.910.229,20
ANEXO 0 POLIZA N° 15-40-101061965			
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	Tipo de Movimiento	Expedición	Aprobación
	EMISION ORIGINAL	03/12/2019	RESOLUCION No 1644-A (03/12/2019)
Predios labores y operaciones	05/11/2019	05/12/2019	\$ 165.623.200
ANEXO 2 POLIZA N° 15-44-101221634			



	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO DEPENDENCIA	130			
		SERIE - SUBSERIE	14-06			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA	MES	AÑO	
			02	01	2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE LIQUIDACION	No. DE CONSECUTIVO	N.			Página 3 de 9


ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL			
CONTRATO SPOPM-CO-MC-525 - 2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S			
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	Tipo de Movimiento	Expedición	Aprobación
	ANEXO DE TRASLADOD E VIGENCIA	27/12/2019	RESOLUCION No 1905 (27/12/2019)
Riegos Amparados	Vigencia		Suma Asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	03/12/2019	03/05/2020	\$ 17.955.114,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03/12/2019	02/01/2023	\$ 8.977.557,30
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 35.910.229,20
ANEXO 2 POLIZA N° 15-40-101061965			
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	Tipo de Movimiento	Expedición	Aprobación
	ANEXO DE MODIFICACION	27/12/2019	RESOLUCION No 1905 (27/12/2019)
Predios labores y operaciones	03/12/2019	02/01/2020	\$165.623.200
ANEXO 3 POLIZA N° 15-44-101221634			
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	Tipo de Movimiento	Expedición	Aprobación
	ANEXO DE PRORROGA	30/06/2020	RESOLUCION No 494 (07/07/2020)
Riegos Amparados	Vigencia		Suma Asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	03/12/2019	11/09/2020	\$ 17.955.114,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03/12/2019	10/05/2023	\$ 8.977.557,30
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 35.910.229,20
ANEXO 3 POLIZA N° 15-40-101061965			
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	Tipo de Movimiento	Expedición	Aprobación
	ANEXO DE PRORROGA	30/06/2020	RESOLUCION No 494 (07/07/2020)



	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO DEPENDENCIA	130			
		SERIE - SUBSERIE	14-06			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA	MES	AÑO	
			02	01	2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE LIQUIDACION	No. DE CONSECUTIVO	N.			Página 4 de 9



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL			
CONTRATO SPOPM-CO-MC-525 - 2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S.			
Predios labores y operaciones	03/12/2019	07/07/2020	\$165.623.200
ANEXO 4 POLIZA N° 15-44-101221634			
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	Tipo de Movimiento	Expedición	Aprobación
	ANEXO DE PRORROGA	30/06/2020	RESOLUCION No 494 (07/07/2020)
Riegos Amparados	Vigencia		Suma Asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	03/12/2019	07/11/2020	\$ 17.955.114,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03/12/2019	07/07/2023	\$ 8.977.557,30
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 35.910.229,20
ANEXO 4 POLIZA N° 15-40-101061965			
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	Tipo de Movimiento	Expedición	Aprobación
	ANEXO CAUSA PRIMA	09/07/2020	RESOLUCION No 521 (16/07/2020)
Predios labores y operaciones	03/12/2019	07/07/2020	\$175.560.600
ANEXO 5 POLIZA N° 15-44-101221634			
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	Tipo de Movimiento	Expedición	Aprobación
	ANEXO DE PRORROGA	30/07/2020	RESOLUCION No 619 (09/09/2020)
Riegos Amparados	Vigencia		Suma Asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	03/12/2019	16/12/2020	\$ 17.955.114,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03/12/2019	15/08/2023	\$ 8.977.557,30
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 35.910.229,20
ANEXO 5 POLIZA N° 15-40-101061965			
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	Tipo de Movimiento	Expedición	Aprobación
	ANEXO DE PRORROGA	30/07/2020	RESOLUCION No 619 (09/09/2020)



	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO DEPENDENCIA	130		
		SERIE - SUBSERIE	14-06		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN	3		
		FECHA	DÍA	MES	AÑO
		02	01	2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE LIQUIDACION	No. DE CONSECUTIVO	N.		
					Página 5 de 9



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL					
CONTRATO SPOPM-CO-MC-525 - 2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S					
Predios labores y operaciones	03/12/2019	15/08/2020	\$175.560.600		
ANEXO 6					
Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:	Tipo de Movimiento	Expedición	Aprobación		
	ANEXO NO CAUSA PRIMA	10/09/2020	RESOLUCION No 821 (03/11/2020)		
Riegos Amparados	Vigencia		Suma Asegurada		
	Desde	Hasta			
Cumplimiento general del contrato	03/12/2019	16/12/2020	\$ 17.955.114,60		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03/12/2019	15/08/2023	\$ 8.977.557,30		
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 35.910.229,20		
II. RELACION DE TRASFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO					
Acta parcial No 01	23/12/2019		\$113.383.999		
III. BALANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO					
Descripción	Valor				
Valor total del Contrato:	\$ 179.551.146		\$ 0		
Valor Pagado por el Municipio:	\$ 0		\$ 113.383.999		
Saldo a favor del contratista:	\$ 0		\$ 66.167.147		
Saldo sin Ejecutar:	\$ 0		\$ 0		
SUMAS IGUALES:	\$ 179.551.146		\$ 179.551.146		
IV. ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO Y/O CONTRATO					
Detalle	Valor				
Valor total del Contrato:			\$ 179.551.146		
Valor Ejecutado por el Contratista			\$ 179.551.146		
Valor Pagado al Contratista:			\$ 0		
Saldo a favor del contratista:			\$ 66.167.147		
Saldo a favor del municipio:			\$ 0		
Saldo sin Ejecutar:			\$ 0		
V. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO					
PRESUPUESTO OBRA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	SEGÚN MODIFICATORIO DEL 24/07/2020		
			CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL



	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO DEPENDENCIA	130			
		SERIE - SUBSERIE	14-06			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA	MES	AÑO	
			02	01	2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE LIQUIDACION	No. DE CONSECUTIVO	N.			Página 6 de 9



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL					
CONTRATO SPOPM-CO-MC-525 - 2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S					
1.0 PRELIMINARES					
1.1	Localización y replanteo	m ²	155,26	\$ 2.866	\$ 445.036
1.2	Descapote a Mano E=0,15	m ²	155,26	\$ 13.355	\$ 2.073.449
1.3	Excavación manual Material Común	m ³	35,49	\$ 26.709	\$ 947.916
1.4	Cerramiento provisional	ml	66,00	\$ 11.231	\$ 741.263
1.5	Construcción y posterior desmonte campamento 18 m2	gib	1,00	\$ 1.200.505	\$ 1.200.505
					\$ 5.408.168
2.0 CIMENTACIÓN					
2.1	Base de Piso recebo compactado	m ²	25,84	\$ 65.654	\$ 1.696.509
2.2	Solado Limpieza 5cm Ccto 1500 Psi	m ²	1,89	\$ 343.254	\$ 683.076
2.3	Viga cimentación concreto 3000 psi	m ³	4,73	\$ 738.001	\$ 3.490.742
2.4	Zapatas en concreto de 3000 psi	m ³	5,48	\$ 660.211	\$ 3.617.957
					\$ 9.488.284
3.0 PISOS					
3.1	Placa de Contrapiso e:10 cm concreto 3000 Psi	m ²	14,84	\$ 610.237	\$ 9.055.922
3.2	Piso en cerámica incluye alistado	m ²	92,80	\$ 80.505	\$ 7.470.845
3.3	Guarda escobas en cerámica	ml	85,00	\$ 12.874	\$ 1.094.317
3.4	Canal metálico en lamina cal:22	ml	23,10	\$ 65.788	\$ 1.519.697
					\$ 19.140.781
4.0 ESTRUCTURAS					
4.1	Columna en concreto 3000psi	m ³	5,96	\$ 779.690	\$ 4.646.951
4.2	Viga aérea en concreto 3000psi	m ³	7,09	\$ 800.690	\$ 5.676.891
4.3	Alfajías en concreto 3000psi	ml	63,24	\$ 32.427	\$ 2.050.688
4.4	Acero de Refuerzo fy=420MPa	kg	3481,01	\$ 5.943	\$ 20.687.751
4.5	Mesón recepción en concreto 3000 psi e=0,06m y muro en mampostería. incluye enchape	Gbl	0,00	\$ 0.00	\$ 0.00
					\$ 33.082.281
5.0 MAMPOSTERÍA					
5.1	Mampostería en Ladrillo Común	m ²	174,93	\$ 56.193	\$ 9.829.838
5.2	Mampostería en Ladrillo a la vista	m ²	5,00	\$ 122.752	\$ 613.762
5.3	Repello Muro en Ladrillo Mortero 1:4	m ²	469,61	\$ 21.081	\$ 9.899.899
5.4	Enchape muros baños	m ²	7,00	\$ 64.837	\$ 466.828
5.5	Enchape de Muro en Fachaleta	m ²	11,00	\$ 80.391	\$ 884.297
					\$ 21.694.625
6.0 INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.1	Tablero General de Distribucion	und	1,00	\$ 270.844	\$ 270.844
6.2	Sistema de Puesta a Tierra	und	1,00	\$ 276.181	\$ 276.181
6.3	Salida de toma corriente	und	19,00	\$ 40.894	\$ 776.981
6.4	Luminarias en Panel 60x60 56 [W] FI	und	11,00	\$ 208.288	\$ 2.291.163
6.5	Luminarias en Panel 30x120 36 [W] FI	und	8,00	\$ 158.288	\$ 1.266.300
6.6	Luminarias en Bala 26 [W] FI	und	2,00	\$ 77.394	\$ 154.788
6.7	Luminarias en Bala 42 [W] FI	und	2,00	\$ 102.394	\$ 204.788
6.8	Interruptor sencillo	und	5,00	\$ 47.420	\$ 237.100
6.9	Interruptor doble	und	1,00	\$ 49.420	\$ 49.420
6.10	Suministro e instalacion de tubería conduit D: 1/2", Alambre TW #12 Y alambre de cobre desnudo #14 (Incluye todos los accesorios y elementos necesarios para el correcto funcionamiento)	ml	90,00	\$ 27.042	\$ 2.433.735



	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO DEPENDENCIA	130			
		SERIE - SUBSERIE	14-06			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA	MES	AÑO	
			02	01	2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE LIQUIDACION	No. DE CONSECUTIVO	N.			Página 7 de 9

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL					
CONTRATO SPOPM-CO-MC-525. 2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S					
6.11	Suministro e instalación de tubería conduit D: 3/4", Alambre TW #8 (Incluye todos los accesorios y elementos necesarios para el correcto funcionamiento)	ml	39,426826	\$ 38.933	\$ 1.535.001
6.12	Tubería y accesorios Galvanizados Conduit	gbl	1,00	\$ 317.038	\$ 317.038
6.13	Comunicación y Datos	gbl	1,00	\$ 543.563	\$ 543.563
					\$ 9.600.557
7.0 CUBIERTA					
7.1	Cubierta en Teja termoacustica	m²	114,15	\$ 74.169	\$ 8.486.434
7.2	Correa en perfil C tipo cajon 150x50x17.	m	90,60	\$ 77.848	\$ 7.034.882
7.3	Bajante de aguas lluvias en tubería PVC 3"	ml	36,30	\$ 27.317	\$ 991.607
					\$ 10.492.724
8.0 PINTURA					
8.1	Pintura vinilo sobre muros 3 manos Tipo 1	m²	469,61	\$ 9.101	\$ 4.273.730
					\$ 4.273.730
9.0 CARPINTERIA METALICA					
9.1	Suministro e instalación de puerta entamborada aluminio (incluye persiana de ventilacion)	m²	13,64	\$ 447.918	\$ 6.109.595
9.2	Ventanas en aluminio (incluye vidrio 4mm)	m²	17,24	\$ 295.218	\$ 5.090.731
					\$ 11.200.325
10.0 INSTALACIONES HIDRAULICAS					
10.1	Acometida hidraulica Tub PVC 1" a. fria.	ml	85,00	\$ 16.043	\$ 1.363.662
10.2	Punto hidraulico Tub PVC 1/2" a. fria.	un	3,00	\$ 33.297	\$ 99.890
10.3	lavamanos de sobreponer tipo Institucional (completo)	un	1,00	\$ 225.163	\$ 225.163
					\$ 1.688.715
11.0 INSTALACIONES SANITARIAS					
11.1	Tubería PVC sanitaria de 2"	ml	2,70	\$ 19.052	\$ 51.441
11.2	Tubería PVC sanitaria de 4"	ml	90,00	\$ 34.992	\$ 3.149.297
11.3	Caja de inspeccion de 70cm x 70cm	und	4,00	\$ 337.293	\$ 1.349.170
11.4	Tasa sanitaria tipo institucional completo	und	1,00	\$ 282.813	\$ 282.813
11.5	Punto sanitario de 4"	Gbl	1,00	\$ 64.725	\$ 64.725
11.6	Punto sanitario de 2"	Gbl	2,00	\$ 36.175	\$ 72.351
					\$ 4.969.796
12 ASEO					
12.1	Aseo General	gl	1,0	\$ 339.938	\$ 339.938
					\$ 339.938
TOTAL COSTO DIRECTO					\$138.116.266
DETALLE COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACIÓN		25%	\$34.529.067		
IMPREVISTOS		1%	\$1.381.163		
UTILIDAD		4%	\$5.524.651		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		30%	\$41.434.880		
TOTAL COSTO DE LA OBRA					\$ 179.551.146
En mérito de lo expuesto, las partes,					
ACUERDAN:					



	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO DEPENDENCIA	130			
		SERIE - SUBSERIE	14-06			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA	MES	AÑO	
			02	01	2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE LIQUIDACION	No. DE CONSECUTIVO	N.			Página 8 de 9

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO SPOPM-CO-MC-525 - 2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S

PRIMERO. - Liquidar de común acuerdo el contrato No. SPOPM-CO-MC-525 - 2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, el artículo 11 de la ley 1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios., conforme los valores contenidos en la misma.

SEGUNDO.- Ordenar el pago del saldo a favor de la empresa TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S con NIT, 900.660.020-3, por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$66.167.147), una vez suscrita la presente acta.

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el balance financiero señalado en la presente acta, la entidad se obliga a efectuar la consignación de los dineros, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta, según los datos suministrada por la supervisión del municipio.

TERCERO.- El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del municipio, en consecuencia, del contrato en mención.

CUARTO.- Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por el municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en el informe final de supervisión.



QUINTO. - Una vez se realice el pago por parte del Municipio al contratista, las partes se declaran que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del SPOPM-CO-MC-525 - 2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019, y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta, y se declaran a paz y salvo por todo concepto.



SEXTO. - Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a ejercer cualquier reclamación Administrativa, Judicial o Extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido, por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación. En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el CONTRATISTA no hará reclamación posterior alguna al respecto, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad, en tomo a las precisiones, aclaraciones y explicaciones.

SEPTIMO. - Forman parte integrante de la presente Acta: (verificar requisitos en el contrato)

1. Acta de recibo final
2. Póliza de cumplimiento No. 15-44-101221634 anexos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con su respectiva resolución de aprobación por parte de la oficina jurídica municipal y Póliza de RCE No.15-40-101061965 anexos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con su respectiva resolución de aprobación por parte de la oficina jurídica municipal.
3. Comprobantes de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
4. Certificación expedida por el contador sobre paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
5. Factura
6. Informes de interventoría
7. Bitácora
8. FIC



	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO DEPENDENCIA	130			
		SERIE - SUBSERIE	14-06			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA	MES	AÑO	
			02	01	2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE LIQUIDACION	No. DE CONSECUTIVO	N.			Página 9 de 9

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
CONTRATO SPOPM-CO-MC-525 - 2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S.	
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Valle del Guamuez, a los catorce (14) días del mes de diciembre del 2020.	
EL MUNICIPIO:	 JHON WILMER ROSERO HERNANDEZ Alcalde Municipal
EL CONTRATISTA:	 R.L. SHARON BRIGETH RAMIREZ VILLAREAL TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA TCC S.A.S - NIT N° 900.660.020-3

Proyectó P.T. CESAR RODRIGUEZ
Profesional Apoyo SPOPM

Revisó: DIANA SOFIA ERAZO GONZALES
Jefe de Oficina Jurídica

Revisó P.T.: FANOR ANDRES ASTAIZA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Revisó: TEÓFILO BURBANO
Asesor de despacho

