

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	26 jul '20							2 ago '20							9 ago '20							16 ago '20							23 ago '20							30 ago '20							6 sep '20																											
							M	X	J	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S																						
1		Redistribución de planta Estefan & CIA LTDA SAS	37 días	jue 23/07/20	vie 11/09/20		[Red horizontal bar]																																																																					
2		ACTIVIDADES PRELIMINARES	2 días	jue 23/07/20	vie 24/07/20		[Blue bar]																																																																					
3		Desmonte y retiro de la maquinaria	1 día	jue 23/07/20	jue 23/07/20		[Blue bar]																																																																					
4		Desalojo y retiro de	1 día	jue 23/07/20	jue 23/07/20		[Blue bar]																																																																					
5		Localización y replanteo	1 día	vie 24/07/20	vie 24/07/20	3;4	[Blue bar]																																																																					
6		INSTALACIONES ELECTRICAS	4 días	lun 27/07/20	jue 30/07/20		[Blue bar]																																																																					
7		Suministro, transporte e instalacion de materiales y accesorios para salida de toma corriente trifasica normal	2 días	lun 27/07/20	mar 28/07/20	5	[Blue bar]																																																																					
8		Suministro, transporte e instalacion de acometidas, incluye conectores conexionado de accesorios y	2 días	mié 29/07/20	jue 30/07/20	7	[Blue bar]																																																																					
9		ACABADOS	30 días	vie 31/07/20	jue 10/09/20		[Blue bar]																																																																					
10		Mantenimiento de pintura para muros en mamposteria	7 días	vie 31/07/20	lun 10/08/20	8	[Blue bar]																																																																					
11		Mantenimiento de pintura para muros en mamposteria pintados, tipo l color blanco	10 días	mar 11/08/20	lun 24/08/20	10	[Blue bar]																																																																					
12		Mantenimiento de pintura para fachada en mamposteria,	4 días	mar 25/08/20	vie 28/08/20	11	[Blue bar]																																																																					
13		Mantenimiento de pintura para pisos en poliuretano de	5 días	lun 31/08/20	vie 4/09/20	12	[Blue bar]																																																																					
14		Demarcacion de puestos de trabajo, pasillos y maquinaria con cinta	2 días	lun 7/09/20	mar 8/09/20	13	[Blue bar]																																																																					
15		Aseo general	2 días	mié 9/09/20	jue 10/09/20	14	[Blue bar]																																																																					
16		MONTAJE	1 día	vie 11/09/20	vie 11/09/20		[Blue bar]																																																																					
17		Montaje de la m	1 día	vie 11/09/20	vie 11/09/20	15	[Blue bar]																																																																					
18		Montaje de las estanteria, incluyen materias primas	1 día	vie 11/09/20	vie 11/09/20	15	[Blue bar]																																																																					

Proyecto: Proyecto1
 Fecha: jue 23/07/20

	Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha limite	
	Tarea inactiva		solo duracion		solo fin		Progreso	
	Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			