



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL





Nombre empresa		MPJ INGENIERIA SAS			
Nombre estudiante		DAVID FELIPE GUARIN MESA			
Semana No.	7	Rango fecha	25-01-2021	- 30-01-2021	Total Horas Aprobadas 48

ACTIVIDADES REALIZADAS					Horas	
Actividad					R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Me día comienza en obra, llevo a cabo protocolos de bioseguridad. Se autoriza traer a obra material granular para la capa de sub base de la estructura. Se da la orden de extender material. Se realiza comité técnico en la obra con la señora alcaldesa de la ciudad, el secretario de infraestructura; el cual es el supervisor de obra, interventoría, veeduría del barrio y el contratista, llevo a cabo el diligenciamiento del acta de comité, en donde anoto los temas tratados en la conversación. Se realiza nivelación de la vía con motoniveladora. Se realiza riego de agua con carro tanque. Pendiente en obra todo el día				R	A
					9	9
MARTES	Comienzo el día en obra, sigo protocolos de bioseguridad antes de empezar a trabajar. Anoto los primeros datos del día en la bitácora de obra. Se realiza compactación con vibro de 10 ton. Se retira escombros de sobre los andenes. Le digo al operario de la retro que realice una excavación para que los de empoduitama realicen la conexión de acueducto a los lotes aledaños a la obra que no contaban con este punto de suministro. Se hace relleno de esta excavación con afirmado y se compacta con canguro, luego se pasa un vibro de 1 ton. En la KR 4 se ordena retirar el escombros generado por los andenes que demolieron los habitantes del sector (este fue un tema tratado en el comité). Llevo a cabo mi día en obra.				R	A
					8	8
MIÉRCOLES	Mi día empieza en obra. Se prosigue con el retiro de escombros generado por los andenes demolidos. Se ordena sacar fallos en la vía, se rellenan con roca y afirmado. Se ordena extender sub base y realizar compactación. Todo el día en obra				R	A
					8	8
JUEVES	Inicia mi día en obra. Se sacan fallos en las vías, se rellenan con roca y afirmado. Se hace retiro de escombros. Se autoriza traer material para sub base.				R	A
					8	8
VIERNES	Mi día empieza en obra. Llevo a cabo protocolos de bioseguridad. Se ordena hacer perfilación con minicargador. Se extiende material para sub base y se realiza céreo con motoniveladora.				R	A
					8	8
SABADO	Empieza mi día en obra. Se lleva a cabo limpieza y céreo de un tramo en la KR 4 del barrio las delicias				R	A
					7	7

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)



APORTES DEL ESTUDIANTE

Firma		Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	DAVID FELIPE GUARIN MESA
R/L ING. YEISON CAMILO MARTINEZ		Ing. Manuel Orlando Hernández Rivera			
Empresa		Universidad		Estudiante	

