



# UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



<b>Nombre empresa</b>		MPJ INGENIERIA SAS			
<b>Nombre estudiante</b>		DAVID FELIPE GUARIN MESA			
<b>Semana No.</b>	14	<b>Rango fecha</b>	15-03-2021	-	20-03-2021
<b>Total Horas Aprobadas</b>					48




ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Mi día empezó en obra en el barrio "loma linda" de la ciudad de Duitama. Para el día de hoy se tiene programado la pavimentación de un tramo de la vía, por cuestiones climáticas no se pude empezar temprano con las actividades. me envían a la obra del barrio "rincón del cargua" para encontrarme y hablar con la señora administradora del conjunto "torres del kargua", esto para comentarle y explicarle como va a quedar la entrada a uno de los parqueaderos del conjunto, le explico y al final firmamos el acta que queda como evidencia. Después de esto me dirijo a la obra de "loma linda" donde se prepara todo para iniciar con la actividad de pavimentación. Se realiza la pavimentación de un tramo de la vía. tomo temperatura del pavimento flexible, llevo control de los viajes, cubico volquetas, y estoy atento a cualquier movimiento. Se terminan labores.	R	A
		9	9
MARTES	mi día fue en obra, en la cl 2 entre cr8 y cr9A del barrio Boyacá del municipio de Duitama, es un tramo de 200m donde se va a realizar la construcción de la estructura de pavimento. Se inicia con la excavación para cajeo con retro sobre oruga. Se realiza cargue y retiro de escombros. Se pide realizar apiques para saber la ubicación de las tuberías que pasan por allí. Se pide traer material de afirmado y llevo la cuenta de los viajes como de costumbre. Pendiente en obra todo el día.	R	A
		8	8
MIÉRCOLES	Inicio mi día en obra, en el barrio Boyacá. Se prosigue con la excavación con retro sobre oruga, se avanza conforme el rendimiento de la máquina. Autorizo el traer más material de afirmado, llevo control de los viajes de material. Se va extendiendo el material con mini cargador bobcat. Estoy pendiente en obra.	R	A
		8	8
JUEVES	Mi día fue en obra, en la cra 4 del barrio las delicias. Allí se tuvo que realizar un corte del pavimento para levantarlo y hacer un reparcho por cuestiones de que no quedo bien sellado el material. Se realizó este procediendo y se llevó a cabo la pavimentación de este corte. Estuve pendiente de los viajes de material y atento a cualquier movimiento. Termine mis labores en obra.	R	A
		8	8
VIERNES	Mi día fue en obra, en el barrio "rincón del cargua". Allí se prosigue con la instalación de sardineles a lo largo de la vía, voy mirando que vayan quedando bien alineados y a la altura correspondiente. Se descargan más sardineles en obra, llevo control de cantidades y observo que lleguen en buen estado. Termino mi día en obra.	R	A
		8	8
SABADO	Estuve el día en obra, "barrio rincón del cargua". Allí se extiende el material de base con el mini cargador a lo largo de la vía, se pasa la motoniveladora para dejar en ceros y luego el vibro compactador para compactar y sellar el material. Se deja paso a lo largo de la vía. Termino allí mis labores de hoy.	R	A
		7	7

**EVIDENCIAS RELEVANTES** (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)



APORTES DEL ESTUDIANTE

Realizar apiques para ubicar las tuberías (gas y acueducto)  
 Al momento de realizar la pavimentación, colabore con el secado del terreno y retiro de agua.  
 Pedir materiales.  
 Extendida de mezcla asfáltica.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	DAVID FELIPE GUARIN MESA
	R/L ING. YEISON CAMILO MARTINEZ		Ing. Manuel Orlando Hernández Rivera		
<b>Empresa</b>		<b>Universidad</b>		<b>Estudiante</b>	