



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		MPJ INGENIERIA SAS			
Nombre estudiante		DAVID FELIPE GUARIN MESA			
Semana No.	2	Rango fecha	21-12-2020	-	26-12-2020
Total Horas Aprobadas					36

ACTIVIDADES REALIZADAS					Horas	
Actividad					R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Comienzo el día tomando temperatura a los tres trabajadores que estaban en obra. Se extiende el material de afirmado que había disponible y se limpian los andenes para dar paso los peatones. Se excava un tramo de 10 m, se carga un viaje de escombros que no logra salir debido a la pendiente que presenta el terreno por lo que la volqueta tuvo un sobre esfuerzo y se varó, toco dejar todo el material acamellado a un lado para dar paso a los carros y hacer unas rampas provisionales para dar acceso a los parqueaderos del conjunto. Se presenta una filtración de agua por debajo del andén del conjunto, llamo a empoduitama para ver si pueden venir a revisar.				R	A
					8	8
MARTES	Nos presentamos en obra con el representante legal porque la señora alcaldesa de Duitama iba a revisar cómo iban las obras del contrato. Se habló sobre el tubo de acueducto que presenta la fuga de agua. Se llegó a la conclusión que no se puede pavimentar hasta que la administración del conjunto solucione este problema. Luego fuimos al otro sector donde se está interviniendo que es en el barrio las delicias, se habló sobre lo que se había hecho allí y sobre cómo iba la solución que se hacía propuesto el día del comité. Las visitas terminaron bien.				R	A
					8	8
MIÉRCOLES	Empecé el día en obra, en Iomalinda, se hizo el retiro de 5 viajes de escombros, mandé destapar los pozos de inspección, ya que les cae material de retiro y se pueden tapar. En la tarde estuve haciendo trabajo de oficina, redactando acta de suspensión, acta parcial y organizando documentos en carpetas.				R	A
					8	8
JUEVES	Redacte un oficio con motivo de suspensión de contrato para una obra que está llevando a cabo la empresa dirigido al supervisor de la obra y un acta de suspensión para el mismo supervisor de obra. Me reuní con el interventor de la obra donde estoy de residente para hablar sobre el informe y sobre temas relacionados a la obra.				R	A
					6	6
VIERNES	No se laboró.				R	A
						0
SABADO	Se excava y acomoda el material para cargar. Salen 4 viajes de escombros. Se arregla el tubo de acueducto que presentaba la fuga, pero igual se deja a disposición de la administración del conjunto para que lo profundice a unos 70 cm de la subrasante, en eso se quedó el día martes en la visita de la alcaldesa.				R	A
					6	6

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: R-GJ-006

Fecha Aprobación:
02-05-2011

Versión: 1

Página: 1 de 1

ACTA DE SUSPENSIÓN 01

NIVEL CENTRAL

Señores
ING. JUAN CARLOS BETANCOURT NOVA
INTERVENTOR

ASUNTO: Solicitud Suspensión del Contrato de Obra COP-20200006.

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA".
Contrato De Obra N° COP-20200006

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar la suspensión temporal del Contrato de Obra N° COP-20200006, siendo importante mencionar las situaciones por las cuales se realiza dicha solicitud:

1. Debido a la temporada decembrina y fin de año, los trabajadores de la obra no cuentan con el 100% de la disponibilidad de tiempo necesaria para la ejecución de la obra. Asimismo, los proveedores de los materiales necesarios, trabajarán solamente hasta el día 21 de diciembre del 2020, retrasando de esta manera el

CIUDAD Y FECHA	Duitama, 16 DE DICIEMBRE DE 2020
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No COP-20200006
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	MPJ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Nit: 900740482-6 R.L. YEISON CAMILO MARTINEZ PARRA C.C. 1.052.388.920 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	22351301 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL 22351103 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL 223514201 (N) CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN VIAL 223514101 (N) CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN VIAL
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.084.544.391.88)
VALOR ADICIONADO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$499.999.999)

APORTES DEL ESTUDIANTE

Aporte una idea para que al momento de cargar la retro se equilibrara y no se desestabilizara debido a la pendiente del terreno

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	R/L ING. YEISON CAMILO MARTINEZ PARRA	Nombre:	Ing. Manuel Orlando Hernández Rivera	Nombre:	DAVID FELIPE GUARIN MESA

Empresa		Universidad		Estudiante	