



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		MPJ INGENIERIA SAS			
Nombre estudiante		DAVID FELIPE GUARIN MESA			
Semana No.	8	Rango fecha	01-02-2021	-	06-02-2021
Total Horas Aprobadas					48

ACTIVIDADES REALIZADAS					Horas	
Actividad					R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Comienzo mi día en obra, llevo a cabo protocolos de bioseguridad. Se procede a ejecutar céreo con moto niveladora, le tomo al horometro de la maquina al inicio y al final para saber cuántas horas trabajo. Se realiza riego de agua en las vías KR4 y KR3 del barrio las delicias con carro tanque. Se realiza compactación con vibro. En un momento de la tarde baje al banco agrario a pagar las planillas de seguridad del mes de enero. Volví a subir a obra y estuve pendiente el resto de la tarde.				R	A
					8	8
MARTES	Inicio mi día en obra. Tomo controles de bioseguridad. Se pasa la motoniveladora por toda la KR3 y por un tramo de la KR4. Se realiza compactación con vibro. Se realiza excavación con retro en la KR 3. Se retira material de escombros. Se extiende base en la KR3. Llevo control de los viajes. En obra todo el día.				R	A
					8	8
MIÉRCOLES	Comienzo en obra, sigo protocolos de seguridad. Se lleva a cabo excavación y retiro de escombros en la KR4. Se ordena perfilar con mini cargador hasta donde se lleva corte en la vía. Reviso cuantas tinqueadas de combustible se han realizado en la semana.				R	A
					8	8
JUEVES	Comienzo mi día en obra, se llevan a cabo protocolos de bioseguridad. El ingeniero supervisor visita la obra. Se realiza riego de agua con carro tanque en ambas vías. Se manda tomar muestras del material de pase que llevo para tomarle pruebas en el laboratorio. Llevo la bitácora de obra al día. Se realiza extendida y nivelación con moto niveladora. Tomo foto al horometro de la máquina. Se pasa el vibro compactador. Pendiente de la obra todo el día.				R	A
					9	9
VIERNES	Mi día comienza en obra. Llevo a cabo protocolos de bioseguridad. Se realiza excavación en la KR4. Se perfila con mini cargador. Armo y estabilizo la mira para chequear los puntos topográficos. Se pasa vibro. Se lleva a cabo una pequeña reunión con el secretario de infraestructura y unos cuantos participantes de la veeduría del barrio.				R	A
					8	8
SABADO	Mi día comienza en obra. Llevo al día la bitácora de obra. Se hace excavación y retiro de material en la KR 4. Se realiza extendida de sub base en la KR4 y perfilación con mini cargador. Se ordena pasar vibro para sellar la capa.				R	A
					7	7



EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)



APORTES DEL ESTUDIANTE

--	--	--

Firma	Firma	Firma
-------	-------	-------

Nombre:	 R/L ING. YEISON CAMILO MARTINEZ	Nombre:	 Ing. Manuel Orlando Hernández Rivera	Nombre:	DAVID FELIPE GUARIN MESA 
Empresa		Universidad		Estudiante	