



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		MPJ INGENIERIA SAS			
Nombre estudiante		DAVID FELIPE GUARIN MESA			
Semana No.	1	Rango fecha	14-12-2020 - 19-12-2020	Total Horas Aprobadas	46




ACTIVIDADES REALIZADAS		Horas	
Actividad		R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Se sueltan conexiones de acueducto al momento que pasa la retroexcavadora, se dejan amarradas para luego ser reparadas. Se hace el arrume de material de roca para el filtro que se va a construir. Hago entrega de un vale para traer un viaje de material de afirmado. Hago entrega de una dotación de guantes nuevos para los tres trabajadores que se encuentran en obra. Se hace el filtro. Me dirijo hacia la escombrera a dejar pagos 6 viajes de material de afirmado para descargar en obra, se extiende solo un viaje de material por el tiempo; solo se alcanzó a traer uno. Se dejan conectadas las conexiones de acueducto y se reparan las uniones PF que habían sido desconectadas	R	A
		8	
MARTES	Comencé el día tomando la temperatura a los 3 trabajadores que se presentaban en obra. Hago entrega de dotación de chaleco y casco. Se va trayendo uno por uno los 5 viajes de material que hacían falta, se pagan otros 3. Por parte de VANTI la empresa de gas, viene un supervisor a hablar conmigo para darme a conocer por donde pasan las tuberías de gas para tener cuidado, me da unas recomendaciones, y una breve asesoría. Se extiende material y se retira escombros de la obra. Hoy faltó un trabajador.	R	A
		8	
MIÉRCOLES	Empecé mi día en la oficina realizando un archivo Excel para llevar a cabo el pago y la cuenta de los viajes de entrada y retiro de material de la obra. Luego llegue a obra a coordinar lo que se tenía planeado para este día, se sueltan y se vuelven a conectar conexiones de acueducto, ya que estas se hallan muy superficiales. Se descubren las cajas domiciliarias y notamos que están mal construidas, se encuentran a menos de 50cm y no están por lo menos a borde de andén. Se hace la reparación de un contador de agua. Se llevan y se entregan varios viajes de escombros y afirmado. Levantamos algunos fallos que estaba presentando el suelo para estabilizarlo con afirmado.	R	A
		8	
JUEVES	Legue a la oficina a terminar de imprimir unas actas de vivienda que hacían falta para archivar en el informe del contratista que se entrega con los otros documentos que pide la alcaldía para poder cobrar lo que se ha ejecutado hasta el momento. Acompañé al ingeniero representante a la oficina de planeación, en Duitama, a llevar el paquete, se hizo una pequeña reunión. Luego estuvimos haciendo reconocimiento en los otros puntos donde se va a realizar pavimentación	R	A
		8	
VIERNES	Me envían como Residente a "Iomalinda", este es un punto donde se va a llevar a cabo una obra de pavimentación. Se hace perfilación de andenes. Se excava con la retro y se carga material de escombros para retirar, se hacen varios viajes de cada uno. Se presenta una filtración de agua, se ordena hacer una zanja que lleve el agua hacia el pozo de inspección para así no dañar el material que se encuentra más abajo.	R	A
		8	
SABADO	Participé en un comité en el despacho de la oficina de infraestructura de Duitama, donde se habló sobre los inconvenientes que se han presentado para pavimentar en el Barrio las Delicias, ya que antes la empresa de servicios públicos, empuoitama, intervino realizando la reposición de la red de alcantarillado y dejaron las cajas muy superficiales y esto ha sido un inconveniente, llegaron a un acuerdo y parece que se va a suspender el contrato.	R	A
		6	

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)



APORTES DEL ESTUDIANTE

Empty space for student contributions.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	DAVID FELIPE GUARIN MESA
	R/L ING. YEISON CAMILO MARTINEZ		Ing. Manuel Orlando Hernández Rivera		
Empresa		Universidad		Estudiante	