



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL





Nombre empresa		MPJ INGENIERIA SAS			
Nombre estudiante		DAVID FELIPE GUARIN MESA			
Semana No.	5	Rango fecha	11-01-2021	-	16-01-2021
Total Horas Aprobadas					39

ACTIVIDADES REALIZADAS					Horas	
Actividad					R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Día festivo.				R	A
						0
MARTES	Mi día empezó en obra, se reinician las actividades. Se sigue realizando excavación del terreno con retro sobre oruga. Visita la obra el supervisor encargado por parte de la empresa VANTI y me da indicaciones sobre donde están las redes de gas, es muy importante tener cuidado al momento de excavar con las maquinas. Realizo actas de vecindad a las viviendas aleñadas a la obra. En la tarde tuve que bajar a pagar unas licencias, radicar unos oficios en empoduitama y a revisar la sabana de cantidades ya en oficina				R	A
					8	8
MIÉRCOLES	Mi día empezó en obra, estoy encargado, como residente prácticamente si se puede decir así. Se prosigue haciendo excavación con oruga. Anoto los primeros datos del día en la bitácora de obra. Llevo control de los viajes que salen con escombros, verificando que vayan bien cargados. Me envían como apoyo al lugar donde están parqueadas las maquinas a sacar el vibro de 1 ton para llevarlo a la obra de "campo hermoso", allí se realizó extendida de mezcla MDC-19 y compactación.				R	A
					8	8
JUEVES	Mi día comienza en obra, en la carrera 3, barrio las delicias, Duitama. Contrato de obra No. COP20200006. Anoto los primeros datos en la bitácora del día de hoy. Se realiza excavación para cajeo. Antes de salir baje al centro a reclamar las calcomanías para las máquinas de la empresa y hago scanner de la bitácora para enviarla al ingeniero interventor.				R	A
					8	8
VIERNES	Mi día empieza en obra. Le digo al operador ue profile los andenes con mini cargador BOBCAT S185. Se hace excavación con oruga y retiro de escombros. Se realiza compactación con vibro de 10 Ton. Estuve todo el día en obra.				R	A
					8	8
SABADO	Hago entrega de un vale para autorizar el viaje de 6m3 de roca. En obra el día, se sigue con excavación y retiro de material. El mini cargador sigue perfilando los andenes.				R	A
					7	7

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)

[illegible][illegible]

--

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	 R/L ING. YEISON CAMILO MARTINEZ	Nombre:	 Ing. Manuel Orlando Hernández Rivera	Nombre:	DAVID FELIPE GUARIN MESA 
Empresa		Universidad		Estudiante	