



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL


FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		Alcaldía Municipal de Chiquinquirá			
Nombre estudiante		Karen Tatiana Saenz Soto			
Semana No.	14	Rango fecha	15-11-2021	-	20-11-2021
Total Horas Aprobadas					48

ACTIVIDADES REALIZADAS					Horas	
Actividad					R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Continua construcción y montaje de la estructura metálica en la dependencia de la secretaria de hacienda, inicia otro frente de trabajo en construcción estructura metálica para las oficinas del CESP, se realiza redistribución de ducteria pvc para laminas en los puestos de trabajo según el plano de distribución que genere el contratista, se rompe la placa que conecta CESP con el parqueadero de la Alcaldía Municipal, lo anterior para realizar el punto de desagüe para el lavamanos que se instalará e la puerta de acceso al CESP. Se realizo demolición de muro el drywall en las oficinas de archivo del CESP, realizando replanteo por parte del residente - contratista para la construcción de un muro en ladrillo estructural E=0.15mts, se realiza replanteo para construcción de muros divisorios en drywall para oficinas de la secretaria de hacienda, sala de juntas y cuarto de almacenamiento para el archivo.				R	A
						8
MARTES	Se realiza ingreso de materiales, lavamanos, grifería de pie, grifería llave sensor cuello de ganso alta, dispensadores de jabón en acero, dispensadores de toallas en acero quirúrgico inoxidable, continúan las labores de construcción de muro en ladrillo estructural E=0.15mts, contratan cortinas tipo black out y persinas tipo macro madera, vidrios templados 8mm para claraboyas con película samblasting estructura en hierro, calibre 14 acabado en pintura electrostática, accesorios en acero inoxidable doble punto, puertas en aluminio y vidrio, contratan puertas calibre 14 con pasadores de cierre enchapados en madera, se realiza riego de ducteria pvc para el cableado de cámaras, instalación de DVR de 14 canales.				R	A
						8
MIÉRCOLES	Se inicia montaje láminas de drywall para las divisiones de oficina, sala de juntas y cuarto de archivo, se hace alistado de piso E=0.04 mts con un diseño de mezcla 11 de arena lavada, 9 de arena amarilla por bulto de cemento, se le adiciona 35 paquetes de microfibra Fiber-force de sika. Continua la distribución eléctrica y se realiza independización de los breakets de la caja de distribución, se realiza aplicación de pañete al muro en ladrillo estructural.				R	A
						8
JUEVES	Continua el montaje de lamina drywall y se realiza distribución de tubería pvc 1/2", se arman andamios cumpliendo con la norma y equipos respectivos para trabajo en alturas, se hace empapelado y se procede a realizar aplicación de pintura a la estructura metálica de domos, se realiza adecuación y mejoramiento de los puntos de los sifones para lavamanos y se cambia tubería tipo eléctrica por tubería sanitaria, se hace ajuste y mantenimiento de divisiones de baño, ventanas, sala de audiencias e instalaciones de puertas en aluminio y vidrio.				R	A
						8
VIERNES	Continua instalación de enchape en porcelana formato 20*20, en los baños de hacienda se realiza desmonte de lavamanos e inodoros para realiza lavado con ácido y desmanchar los aparatos sanitarios. Se hace desmonte de taza dado que esta se encontraba obstruida y era necesario su desmonte para el buen funcionamiento, se realiza aplicación de pintura en los pasamanos ubicados en el acceso tipo rampa para discapacitados CESP.				R	A
						8
SABADO	Continua el encintado y masillado de las láminas drywall, se hace estructurado a las oficinas faltantes y se realiza desmonte de cielo raso en pvc en las oficinas de la secretaria de hacienda para proceder a realizar instalación de perfiles 4*8 para asi proceder al montaje de vidrio templado, se realiza emboquillada de vidrios.				R	A
						8




EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)



APORTES DEL ESTUDIANTE

Como pasante de ingeniería civil, me apasionan estos temas y es de gran importancia tener en cuenta como es la dirección de una obra y permitir la guía de las personas con más experiencia a cargo de las practicas solicitada, con ello, cabe resaltar que los conceptos claves y utilizados en el manejo de una obra son importantes para nuestra vida profesional.

Como ingeniera civil, se debe velar por la integridad de todos los habitantes del sector y los espacios habitados.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Brayan Ferney Pinilla Sierra	Nombre:	José Rodrigo Méndez Zuluaga	Nombre:	Karen Tatiana Saenz Soto
Empresa		Universidad		Estudiante	