

SOPORTES		FECHA	23/10/2021
No. DE CONTRATO	CONTRATO-FGN-RO-0010-2021		
CONTRATISTA	ANGGY NICOLS ACOSTA VELA		
ENTIDAD CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	DIFERENCIA
AA1	Ventanería en sistema fijo 1101 con partidores en perfiles 1103 y vidrio templado 8 mm	M2	28,800	30,970	\$ 477.256	\$ 13.744.964	\$ 14.780.609	-\$ 1.035.645
11,01	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	10,760	11,200	\$ 632.730	\$ 6.808.175	\$ 7.086.576	-\$ 278.401
11,01	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	16,606	16,606	\$ 632.730	\$ 10.507.114	\$ 10.506.861	\$ 253
7,15	Dintel en drywall reforzado con madera	ML	7,500	7,500	\$ 27.256	\$ 204.420	\$ 204.420	\$ -
1,04	Demolición de cieloraso en icopor	M2	878,535	891,750	\$ 6.012	\$ 5.281.754	\$ 5.361.201	-\$ 79.447
7,06	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano	M2	878,535	891,750	\$ 40.996	\$ 36.016.433	\$ 36.558.183	-\$ 541.750
1,22	Desmonte de salida eléctrica de alumbrado	UN	189,000	213,000	\$ 9.248	\$ 1.747.872	\$ 1.969.824	-\$ 221.952
10,08	Suministro e instalación de Lámpara LED. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado #12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; además de caja metálica galvanizada hexagonal; suplemento; tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de 1/2", tornillos, regatas, resanes y lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	189,000	213,000	\$ 119.206	\$ 22.529.934	\$ 25.390.878	-\$ 2.860.944
AA3	Suministro e instalación de divisiones en aluminio con vidrio 6 mm crudo, con perfilera en aluminio con una base en perfil 1102, marcos en sistema 1101 y partidores en sistema 1103, incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	284,6855	304,648383	\$ 368.900	\$ 105.020.481	\$ 112.384.788	-\$ 7.364.308
AA4	Suministro e instalación de puertas en aluminio con vidrio 6 mm crudo, con perfilera 1102, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	103,888	111,29107	\$ 352.150	\$ 36.584.159	\$ 39.191.150	-\$ 2.606.991
7,03	Pintura sobre muros tipo koraza, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	M2	120,00	120,00	\$ 11.051	\$ 1.326.120	\$ 1.326.120	\$ -
9,36	Suministro e instalación de orinal institucional	UN	4,00	4,00	\$ 340.701	\$ 1.362.804	\$ 1.362.804	\$ -
9,25	Desmonte, suministro e instalación de llaves y acoples para lavamanos, incluye, accesorios, tubería y de ser necesario cambio en la tubería hidrosanitaria, además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación.	UND	23,00	23,00	\$ 103.084	\$ 2.370.932	\$ 2.370.932	\$ -
7,01	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	M2	1.144,26	1.151,22	\$ 9.985	\$ 11.425.404	\$ 11.494.981	-\$ 69.577
9,01	Montaje de aparatos sanitarios incluye instalación	UND	5,00	5,00	\$ 436.184	\$ 2.180.920	\$ 2.180.920	\$ -
1,29	Desmonte Sanitarios, orinales, lavaplatos y lavamanos incluye sifones, tapones para tubería, grifería	UN	59,00	59,00	\$ 25.309	\$ 1.493.231	\$ 1.493.231	\$ -
1,31	Demolición de enchape de pared, incluye retiro de escombros de proyecto	M2	363,87	366,40	\$ 9.540	\$ 3.471.345	\$ 3.495.408	-\$ 24.063
1,31	Demolición de enchape de piso, incluye retiro de escombros de proyecto	M2	89,43	98,53	\$ 9.540	\$ 853.162	\$ 939.986	-\$ 86.824
5,06	Cerámica muro de 30 x 60 cm, rectificado	M2	363,87	366,40	\$ 53.539	\$ 19.481.379	\$ 19.616.422	-\$ 135.043
5,07	Cerámica piso de 50 X 50 cm	M2	89,43	98,53	\$ 58.406	\$ 5.223.249	\$ 5.754.802	-\$ 531.553
6,14	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable	Und	4,00	4,00	\$ 92.476	\$ 369.904	\$ 369.904	\$ -
AA3	Suministro e instalación de divisiones en aluminio con vidrio 6 mm crudo, con perfilera en aluminio con una base en perfil 1102, marcos en sistema 1101 y partidores en sistema 1103, incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	39,553	48,332	\$ 352.150	\$ 13.928.413	\$ 17.020.214	-\$ 3.091.801
7,20	Pintura de Guardaescombas en aceite	ML	411,80	411,79	\$ 6.230	\$ 2.565.514	\$ 2.565.477	\$ 37

-\$ 18.928.008