



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



Nombre empresa		MPJ INGENIERIA SAS			
Nombre estudiante		DAVID FELIPE GUARIN MESA			
Semana No.	09	Rango fecha	08-02-2021	- 13-02-2021	Total Horas Aprobadas 48

ACTIVIDADES REALIZADAS					Horas	
Actividad					R:Reportadas	A:Aprobadas
LUNES	Comienzo mi día en obra, en la CRA 3 entre Avenida John F. Kennedy y CL 5, en el Barrio las Delicias del municipio de Duitama. llevo a cabo protocolos de bioseguridad, control de temperatura y lavado de manos. Hago un recorrido a por la obra para ver que se puede ir haciendo, también espero nuevas órdenes. Compro una bolsa de basura para pedir a los ayudantes que por favor levanten la basura que se encuentra en la vía para poder pasar el vibro y también por higiene. Llegan a obra los sardineles, reviso que estén en buen estado, los cuento para saber que vengan completos y luego espero a que se descarguen con cuidado. le hago un vale al señor de la volqueta por el flete. En la tarde se hace riego con carro tanque; llevo control del tiempo que trabaja, luego se pasa el vibro para sellar el material.				R	A
					9	9
MARTES	Comienzo mi día en obra, en la CRA 4 entre Avenida John F. Kennedy y CL 5, en el Barrio las Delicias del municipio de Duitama. llevo a cabo protocolos de bioseguridad, control de temperatura y lavado de manos. Se pide limpiar la vía y los andenes aledaños, estoy pendiente de los viajes de material para base que van llegando, hago entrega de vales a cada uno. Nivel el nivel de topografía para chequear los puntos. Se pide extender el material con el mini cargador, luego se pasa el vibro de 3 ton por un tramo de la vía, luego se pasa el vibro de 10 ton por todo el tramo.				R	A
					8	8
MIÉRCOLES	Comienzo mi día en obra, en la CRA 8 entre CL 9A y CL9, Duitama-Boyacá. llevo a cabo protocolos de bioseguridad. Autorizo con bales la traída de material para sub base. Cubico las volutas y cuando llegan con el material las reviso para saber que venga la cantidad que es. Se extiende el material con la "pajarita" (retro sobre llanta). Se piden planchones para poner sobre los pozos. Se pide al ayudante limpiar la basura para que no se contamine el material. Se pide también al celador del conjunto que hable para que por favor desalojen los vehículos que están en la vía interfiriendo con el trabajo, se cierra la vía con cinta de seguridad. Pendiente en obra la jornada laboral.				R	A
					8	8
JUEVES	Inicio mi día en obra. En la CRA 8 entre CL 9A y CL9. Se le pide el favor al ayudante que tape los pozos con planchones para que luego no se tapen con el material. Se pide extender con mini cargador el material para sub base sobre el terreno. Con la pala se va tirando de nuevo al terreno el material que pueda sobre los andenes para que luego el bobcat lo extienda. Se extiende todo el material sobre la vía. Se deja cerrado con cinta de seguridad, pero con paso hacia los parqueaderos del conjunto.				R	A
					8	8
VIERNES	Inicio mi día en obra, en el Barrio Rincón del cargua en Duitama. Realizo actas de vecindad a las viviendas y lotes aledaños antes de intervenir esta vía. Autorizo con bales traer material de afirmado. Llega material a obra, voy anotando la cantidad de viajes que hace cada una de las volquetas, al final confirmo los viajes con el señor de la mina. Se instala una lona para cubrir la obra. Se realiza una pequeña reunión con los representantes de la comunidad.				R	A
					8	8
S	Inicio mi día en obra en el barrio Rincón del cargua.				R	A



Se realiza excavación para cajeo con retro sobre oruga. Se realiza retiro de escombros. Paso por la obra del barrio las delicias, allí se realiza excavación para instalación de sardineles.	7	7
---	---	---

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)



APORTES DEL ESTUDIANTE

Unos ajustes al formato del acta de vecindad

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	 R/L ING. YEISON CAMILO MARTINEZ	Nombre:	 Ing. Manuel Orlando Hernández Rivera	Nombre:	DAVID FELIPE GUARIN MESA 
Empresa		Universidad		Estudiante	