

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO	• Condición Climática • Ausencia de redes eléctricas y de acueducto (Retraso por parte de la alcaldía municipal) • No se definen Lotes a intervenir (entidad)
---	---

DEMORAS EN INICIO	
Fecha de Inicio	Motivo
08 de septiembre de 2014	No tuvo demoras en el inicio, sin embargo hasta la primera suspensión se había logrado ejecutar el 32.69% del proyecto

SUSPENSIONES			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivos	Link
14 de enero de 2015	3 de marzo de 2018	No se han podido realizar actividades referentes al trámite con entidades prestadoras de servicios públicos, estudios y diseños requeridos, así mismo la adecuación de terrenos.	..\Downloads\INFORMES VILLA LA PAZ\motivo.png

PRORROGAS			
Fecha	Tiempo	Motivo	Link
25 de mayo de 2015	180 días	Los avances de la obra se vieron afectados debido a la demora en la adecuación de los terrenos.	..\Downloads\INFORMES VILLA LA PAZ\mot2.png

MODIFICACIONES		
Fecha	Objeto de la Modificación	Link
28 de septiembre de 2016	se modificaron cantidades , unas con menos cantidad otra con mayor cantidas lo cual hizo que el valor del proyecto tuviera un cambio, así mismo en la cantidad de las casa.	..\Downloads\INFORMES VILLA LA PAZ\mot4.png

ADICIONES
No se presentaron adiciones en este proyecto

PRORROGA No.2			
Fecha	Tiempo	Motivo	Link
18 de noviembre de 2015	1 mes	No se encontraron soportes de las razones por las cuales ocurrió la prórroga	..\Downloads\INFORMES VILLA LA PAZ\mot3.png