

<b>PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se definen Lotes a intervenir y mala nivelación (entidad) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de mano de obra</li> </ul> </li> <li>• Ausencia de redes eléctricas y de acueducto (Retraso por parte de la alcaldía municipal) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Condición Climática</li> <li>• Inestabilidad del terreno</li> </ul> </li> </ul>
---	---

DEMORAS EN INICIO	
Fecha de inicio	Motivo
08 de septiembre de 2014	Mal estado de la parte de acueductos, alcantarillado, redes eléctricas, andenes y sardinales, no se consideran aptas para las viviendas, la entidad se atrasa en dar solución con respecto a este problema.

SUSPENSIONES			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivos	Link
14 de enero de 2015	3 de marzo de 2015	No se logró intervenir el predio ya que los estados actuales se están instalando las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y los terrenos están con excavaciones abiertas, adicionalmente no se han efectuado las obras de adecuación de terreno (cortes y rellenos).	<a href="..\Documents\PROYECTOS\MAKOTA - GRANADA - 080\ACTA DE SUSPENSION EN GENERAL.jpeg">..\Documents\PROYECTOS\MAKOTA - GRANADA - 080\ACTA DE SUSPENSION EN GENERAL.jpeg</a>

PRORROGAS			
Fecha	Tiempo	Motivo	Link
02 de febrero de 2016	5 meses	Deterioro de los andenes y sardineles, el nivel del terreno se encuentra inestables lo que hace que tramos simultáneos , instalación de la red pluvial.	<a href="..\Downloads\INFORMES NUEVA PRADERA\motivo 3.png">..\Downloads\INFORMES NUEVA PRADERA\motivo 3.png</a>

MODIFICACIONES		
Fecha	Objeto de la Modificacion	Link
28 de septiembre de 2016	se modificaron cantidades , unas con menos cantidad otra con mayor cantidades lo cual hizo que el valor del proyecto tuviera un ambito minimo.	<a href="..\Downloads\INFORMES NUEVA PRADERA\motivo.png">..\Downloads\INFORMES NUEVA PRADERA\motivo.png</a>

ADICIONES	
No se presentaron adiciones en este proyecto	

SUSPENSION No.2			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivo	Link
22 de diciembre de 2015	21 de enero de 2016	La falta de predios adecuados para la construcción esta genero atraso en los tiempos generales del proyecto, tampoco hay oferta de personal de obra calificada y no calificada ; las condiciones de las vías del proyecto afectan el acceso y atribución de materiales.	<a href="..\Downloads\INFORMES NUEVA PRADERA\moti2.png">..\Downloads\INFORMES NUEVA PRADERA\moti2.png</a>