

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> • Predios contaminados • Condición Climática • No se definen Lotes a intervenir y mala nivelación (entidad) • Falta de mano de obra • Ausencia de redes de acueducto
---	--

DEMORAS EN INICIO	
Fecha de Inicio	Motivo
08 de septiembre de 2014	demora en la entrega de lotes y en la adecuación de el terreno , se llevaba un 0,30% de ejecutado antes de la primera suspensión a la obra

SUSPENSIONES			
Fecha Suspensión	Fecha de Inicio	Motivos	Link
14 de enero de 2015	3 de marzo de 2015	La alcaldía de cubarral no cumplió con la entrega de lotes, adecuación de los rellenos , esto impidió las actividades de excavación y del concreto ciclopedo	\Download\INFORMES EL EDEN\motivo.png

PROROGAS			
Fecha	Tiempo	Motivo	Link
21 de enero de 2016	2 meses	la entidad contratista no espero la aprobación del mejoramiento de la manzana con suelo de área en el mes de diciembre, lo cual hizo que se retrasara las actividades de construcción de 18 casa , también se vio afectada por la época decembrina ya que se presentó ausentismo de los trabajadores en especial los mamposteros .	\Download\INFORMES EL EDEN\mot3.png

MODIFICACIONES		
Fecha	Objeto de la Modificación	Link
04 de septiembre de 2015	se modificaron cantidades , unas con menos cantidad otra con mayor cantidas lo cual hizo que el valor del proyecto tambien cambiara	\Download\INFORMES PACHAQUIARO\mot4.png

ADICIONES	
No se presentaron adiciones en este proyecto	

Suspensión No.2			
Fecha Suspensión	Fecha de Reinicio	Motivos	Link
22 de mayo de 2015	2 de julio del 2015	No se ha hecho la entrega de la adecuación de rellenos de material, este compromiso fue pactado antes de comenzar a ejecutar el proyectó	file:///C:/Users/acer/Downloads/ACTA%20DE%20SUSPENSIÓN%20EN%20GENERAL-convertido.pdf

Suspensión No.3			
Fecha Suspensión	Fecha de Reinicio	Motivos	Link
22 de diciembre de 2015	21 de enero del 2016	las condiciones climaticas han sido bastante fuertes , lo cual ha sido imposible continuar con la ejecución de la obra	\Download\INFORMES EL EDEN\motivo2.png