

<b>PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predios contaminados</li> <li>• No se definen Lotes a intervenir y mala nivelación (entidad)</li> <li>• Falta de mano de obra</li> <li>• Ausencia de redes eléctricas y de acueducto (Retraso por parte de la alcaldía municipal)</li> </ul>
---	---

<b>DEMORAS EN INICIO</b>	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Motivo</b>
08 de septiembre de 2014	No se cumpla con las condiciones técnicas requeridas para cada uno de los proyectos, y se logre hacer la entrega de los predios

<b>SUSPENSIONES</b>			
<b>Fecha Suspension</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Motivos</b>	<b>Link</b>
14 de enero de 2015	27 de marzo de 2015	Debido a que no se cuenta con buen personal, así mismo el abandono constante de las labores por parte del personal de la región, las constantes lluvias fuertes hacen que las actividades se retrasen, incumplimiento en los volúmenes de relleno adicional para los predios con sus respectivas memorias de calculo .	<a href="..\Documents\PROYECTOS\MAKOTA - GRANADA - 080\SUS 2.jpeg">..\Documents\PROYECTOS\MAKOTA - GRANADA - 080\SUS 2.jpeg</a>

<b>PRORROGAS</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Motivo</b>	<b>Link</b>
22 de mayo de 2015	180 dias	No se cuenta con la disponibilidad de personal calificado , a esto se le suma el abandono constante de las labores por parte de ellos, lo cual ha generado costos adicionales (alimentación y hospedaje), así mismo las constantes lluvias hacen que se tenga que detener las actividades en obra.	<a href="..\Downloads\INFORME VILLA MERCEDES\mot2.png">..\Downloads\INFORME VILLA MERCEDES\mot2.png</a>

<b>MODIFICACIONES</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Objeto de la Modificación</b>	<b>Link</b>
28 de septiembre de 2016	Se modifica los cerramientos de los patios contemplados en los presupuestos de obra (mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos, fijación de precios no previstos, posibles adicionales) cambiarían para dar lugar al material de relleno faltante.	<a href="..\Downloads\INFORME VILLA MERCEDES\motivo.png">..\Downloads\INFORME VILLA MERCEDES\motivo.png</a>

<b>ADICIONES</b>
No se presentaron adiciones en este proyecto