

CRONOGRAMA PROPUESTA PATOLOGICA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Trimestres																	
					1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre						
					F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J
0	PROGRAMACION Elaboración Propuesta - Villa de Los Angeles	432 días	20/03/17	30/04/18																		
1	HISTORIA CLINICA	143 días	20/03/17	1/08/17																		
2	Visita técnica preliminar	15 días	20/03/17	3/04/17																		
3	Investigación y conocimiento de lugar	15 días	3/04/17	17/04/17																		
4	Antecedentes del Inmueble	15 días	17/04/17	1/05/17																		
5	Búsqueda de información técnica del inmueble	15 días	1/05/17	15/05/17																		
6	Levantamiento topográfico	21 días	8/05/17	28/05/17																		
7	Levantamiento arquitectónico	15 días	22/05/17	5/06/17																		
8	Levantamiento Estructural	7 días	5/06/17	11/06/17																		
9	Levantamiento de lesiones	21 días	11/06/17	1/07/17																		
10	Fichas de Historia Clínica	30 días	18/06/17	16/07/17																		
11	Planos de Calificación	35 días	29/06/17	1/08/17																		
12	DIAGNOSTICO	186 días	1/08/17	23/01/18																		
13	Análisis de información de Calificación	60 días	1/08/17	27/09/17																		
14	Apiques e Inspecciones de cimentación	20 días	20/09/17	9/10/17																		
15	Caracterización de la roca de cimentación	20 días	2/10/17	21/10/17																		
16	Pruebas de resistencia a la madera	20 días	21/10/17	9/11/17																		
17	Pruebas hidráulicas a cubierta	20 días	9/11/17	28/11/17																		
18	Análisis de vulnerabilidad sísmica	20 días	28/11/17	16/12/17																		
19	Planos de Diagnostico	20 días	17/12/17	4/01/18																		
20	Dictamen	20 días	4/01/18	23/01/18																		
21	INTERVENCIÓN	103 días	23/01/18	30/04/18																		
22	Elaboracion de propuesta de Intervencion y planos, de acuerdo con criterios de Liberacion, Integracion, Restauracion, Consolidacion, Re-integracion	60 días	23/01/18	21/03/18																		
23	Analisis y Reforzamiento estructural	21 días	14/03/18	3/04/18																		
24	Elaboracion de planos y especificaciones de Reforzamientos	20 días	27/03/18	15/04/18																		
25	Analisis de costos	15 días	8/04/18	23/04/18																		
26	Construccion de Cronograma de ejecucion	13 días	18/04/18	30/04/18																		
27	ENTREGA DE PROPUESTA Y PROYECTO	0 días	30/04/18	30/04/18																		

CRONOGRAMA EJECUCION DE OBRA

