



# UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL



|                   |    |                               |                       |                          |
|-------------------|----|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Nombre empresa    |    | Municipio de Tibaná           |                       |                          |
| Nombre estudiante |    | Angie Alejandra Torres García |                       |                          |
| Semana No.        | 19 | Rango fecha                   | 4-07-2017 - 7-07-2017 | Total Horas Aprobadas 32 |




| ACTIVIDADES REALIZADAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | Horas        |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------|
| Actividad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | R:Reportadas | A:Aprobadas |
| LUNES                  | FESTIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | R            | A           |
| MARTES                 | Verificación de cantidades de obra de la construcción de la unidad sanitaria del colegio de la vereda Supaneca del municipio de Tibaná, donde se revisó las cantidades ejecutadas según ítems encontrados en el presupuesto e ítems no previstos que se encontraban ejecutados. Realizar presupuesto con cantidades ejecutadas y verificadas en obra de la unidad sanitaria, comparando con las calculadas en el presupuesto inicial.                                                             |  |  | R            | A           |
| MIÉRCOLES              | Realizar presupuesto con cantidades ejecutadas y verificadas en obra de la unidad sanitaria, comparando con las calculadas en el presupuesto inicial y teniendo en cuenta los ítems no previstos. Se realizó visita a escuela la esperanza del Municipio de Tibaná para verificar y tomar evidencias de la construcción de rampas y arreglo de salones que se ejecutó para el punto vive digital en la escuela. Se verifico que la ejecución de las remodelaciones se ejecutó en un 100%.         |  |  | R            | A           |
| JUEVES                 | Seguimiento a proyecto de vivienda que se realiza en el área urbana del Municipio de Tibaná, en el que se está realizando la construcción de 11 viviendas, donde se verifica el avance de las obras, y se conoce que 7 familias ya iniciaron y están culminando la construcción y las faltantes están en inicio de obra.                                                                                                                                                                          |  |  | R            | A           |
| VIERNES                | Visita de obra a muro de contención para campo deportivo en Bayeta donde se presenta avance de la obra en amarre de acero de muros laterales, para proseguir a colocar formaleta y continuar con el proceso de fundición del concreto. Revisión del proyecto ampliación del acueducto de la zona urbana del Municipio de Tibaná, en donde se verifico que se encontrara los datos de metros lineales de tubería que se va instalar y se ubicara en cada tramo por medio de medidas o coordenadas. |  |  | R            | A           |
| SABADO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | R            | A           |

## EVIDENCIAS RELEVANTES(Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final)

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| PRESUPUESTO UNIDAD SANITARIA. ANEXO 56 | • |
| •                                      | • |
| •                                      | • |

## APORTES DEL ESTUDIANTE

Se verifican cantidades de obra y se realiza seguimiento a obras que adelanta el municipio de Tibaná, verificando los avances de la obra.  
Se realiza verificación de cantidades ejecutadas de la unidad sanitaria con las inicialmente calculadas.

|                                                                                         |                                                                                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma  | Firma  | Firma  |
| Nombre: Rubén Gil Mendoza                                                               | Nombre: Yeffer Fuquen                                                                  | Nombre: Angie Torres García                                                               |
| Empresa                                                                                 | Universidad                                                                            | Estudiante                                                                                |