

 LÓPEZ HERMANOS S.A.S. GEOTECNIA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS	Formato del Sistema de Gestión de Calidad	Este documento es propiedad intelectual de López Hermanos Geotecnia y Aguas Subterráneas S.A.S	
	EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO		
	INFORME DE ENSAYO: DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD)	Versión No. 2	18/11/2024
		EL-INF-03	1 de 1

Solicitado por: Astrid Dayanna Suárez Cifuentes **Orden No.:** 42008

NIT./C.C.: 1010040073 **Muestra No.:** 141898 (1)

Dirección: Tunja **Fecha de ingreso:** 31/10/2025

Tel.: 3102823085 **Fecha de ensayo:** 4/11/2025

Obra: Equipo de trabajo Templo Santa Rita de Cacia **Fecha de Informe:** 4/11/2025 15:38

Finalidad: Determinar calidad de material (Patología)

Fecha de muestreo: 31/10/2025

Muestra tomada por: López Hermanos (Actividades en Campo)

Procedencia: Fachada Sur - Occidental

Barreno: NA **Tipo de muestra:** Mortero existente

Profundidad (m): #N/D

Descripción de la muestra: Mortero de pega existente


Referencia interna: Mortero de pega, área 10x5 cm

Frente y localización: Templo Santa Rita de Cacia, Tuta - Boyacá

Método de Ensayo	B
Recipiente N°	p40
Masa del recipiente, (g)	38,9
Masa del recipiente + suelo húmedo, (g)	91,9
Masa del recipiente + suelo seco, (g)	91,5
Contenido de Humedad, %	0,8

OBSERVACIONES:

No reporta


Revisó y Aprobó
JOHANA CAROLINA CARO
TP. 15202-320655 BYC

Nota: Este folio no se deberá reproducir de forma parcial o total sin la aprobación por escrito de López Hermanos Geotecnia y Aguas subterráneas S.A.S
Los resultados mostrados en este informe corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) tal como fueron recibida(s) del cliente.
Los resultados de este informe corresponde al instante y las condiciones en que se realizó el ensayo. El laboratorio no se hace responsable del uso inadecuado de la información.
El laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente. Los ensayos fueron realizados en el laboratorio López Hermanos SAS sede Tunja
-Fin de informe-