

MUNICIPIO MARIPI		OBJETO DEL CONTRATO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALA ÁREA ESE CENTRO DE SALUD DE RAFAEL SALGADO DEL M				
NUMERO: 050-2018						
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARIPI		CONTRATISTA: AGREGADOS BOYACA JJB				
ANALISIS DE CANTIDADES DEL CONTRATO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. CONT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. EJEC
1 ADECUACIÓN CONSULTORIO DE VACUNACIÓN						
1,1 PRELIMINARES						
1,1,1	DEMOLICIÓN EDIFICIO EXISTENTE (INC. RETIRO)	M2	9,020	\$26.192,00	\$236.251,84	9,020
1,2 PINTURA						
1,2,1	PINTURA EPOXICA	M2	90,30	\$30.746,19	\$2.776.380,96	90,30
1,3 MOBILIARIO						
1,3,1	LAVAPLATOS INDUSTRIAL DE 1 POCETA EN REF. 304: 55CM X 40 CM CUBIERTA: ACERO INOX. C.18 REF 304, ENTREPAÑO: ACERO INOX C.20 SATINADO REF 430, SALPICADERO: No ESTILO DE CUBIERTA: LISA ESCURRIDOR EN CUBIERTA: No PATA: TUBO REDONDO ACERO INOX DE 1 1/2", BASE: PATA NIVELADORA DIMENSIONES 65X65X90 CM GRIFERIA Y ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO INCLUYE (GRIFERIA MONOCROMADO EN ARCO, SIFON EXTENSIBLE SENCILLO, BUJE PARA TUBO DE DESAGÜE, CANASTILLA METAL DE 4" CON SOSCO PARA POCETA Y ACOPLA PLASTICO PARA GRIFERIA	UND	1,00	\$1.441.273,62	\$1.441.273,62	1,00
1,3,2	AIRE ACONDICIONADO PEQUEÑO (INC. INSTALACIONES ELECTRICAS, BAJANTES, REGATAS, CAÑOS, AISLANTES, CABLES, PRESURIZACIÓN MENDULAS, MANGUERAS, KIT FIJACION, VACIO)	UND	1,00	\$1.759.438,00	\$1.759.438,00	1,00
2 ADECUACIÓN AREA DE URGENCIAS						
2,1 PRELIMINARES						
2,1,1	DEMOLICIÓN EDIFICIO EXISTENTE (INC. RETIRO)	M2	9,020	\$26.192,00	\$236.251,84	9,020
2,2 PISOS						
2,2,1	PISO CERAMICA 0,205*0,205 (PARA PISOS Y PAREDES DE MUROS NUEVOS)	M2	6,16	\$48.465,00	\$298.544,40	6,16
2,2,2	MEDIAS CAÑAS	ML	1,80	\$52.062,00	\$93.711,60	1,80
2,3 PUERTAS						
2,3,1	HOJA PUERTA TRIPLEX 0,80 ECONOMICO PIZANO	UND	2,00	\$184.976,00	\$369.952,00	2,00

2,3,2	MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABLA. TRIPLEX 0,70-0,90*2 METROS	UND	2,00	\$391.134,00	\$782.268,00	2,00
2,3,3	CERRADURA ALCOBA	UND	2,00	\$41.644,00	\$83.288,00	2,00
2,4	MAMPOSTERIA					
2,4,1	MURO EN BLOQUE No 5 E=0,12 MTS	M2	6,16	\$38.416,00	\$236.642,56	6,16
2,4,2	DEMOLICION MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M2	0,98	\$23.560,00	\$23.088,80	0,98
2,4,3	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	10,00	\$10.915,00	\$109.150,00	10,00
2,4,4	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	M2	27,00	\$7.377,00	\$199.179,00	27,00
2,4,5	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	12,00	\$18.273,00	\$219.276,00	12,00
2,4,6	ESTUCO MUROS	M2	12,00	\$6.034,00	\$72.408,00	12,00
2,4,7	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	8,00	\$54.268,00	\$434.144,00	8,00
2,5	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					
2,5,1	INSTALACIÓN DE POCETA MESÓN DE GRANITO (INC. DEMOLICIÓN DE MESON)	UND	1,00	\$52.000,00	\$52.000,00	\$1,00
2,5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=1/2" TIPO LIVIANO	UND	1,00	\$16.111,00	\$16.111,00	\$1,00
2,5,3	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	1,00	\$81.594,00	\$81.594,00	\$1,00
2,6	MOBILIARIO					
2,6,1	AIRE ACONDICIONADO PEQUEÑO (INC. INSTALACIONES ELECTRICAS, BAJANTES, REGATAS, CAÑOS, AISLANTES, CABLES, PRESURIZACIÓN MENDULAS, MANGUERAS, KIT FIJACION, VACIO)	UND	1,00	\$3.445.568,00	\$3.445.568,00	1,000
2,7	BAÑO PARA SALA ERA					
2,7,1	DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10 M (INC. RETIRO)	M2	0,98	\$37.907,00	\$37.148,86	0,98
2,7,2	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	ML	3,00	\$1.343,00	\$4.029,00	3,00
2,7,3	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO (INC. RETIRO)	M2	12,00	\$6.072,00	\$72.864,00	12,00
2,7,4	PISO CERAMICA 0,205*0,205	M2	15,00	\$48.465,00	\$726.975,00	15,00
2,7,4	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	1,00	\$81.594,00	\$81.594,00	1,00
2,7,6	PUNTO DE DESAGÜES D=2"	UND	1,00	\$40.631,00	\$40.631,00	1,00
2,7,7	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (INC. CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5KM)	M2	1,80	\$24.355,00	\$43.839,00	1,80
2,7,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACIÓN LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	1,00	\$325.222,00	\$325.222,00	1,00
2,7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA-TOMA/ ECONOMICA	UND	1,00	\$127.237,00	\$127.237,00	1,00

TOTAL COSTOS DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO		\$14.426.061,48
A.I.U.	30%	\$4.327.818,44
TOTAL DE OBRA		\$18.753.879,92

total presupuesto en acta final	\$0,00
	\$18.753.879,92
DIFERENCIA	-\$18.753.879,92

AREA DE VACUNACIÓN, ÁREAS DE ATENCIÓN A PARTO DE LA
 MUNICIPIO DE MARIPÍ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA: 7/10/2020

PRECIOS GOBERNACIÓN

VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIFERENCIA
\$26.192,00	\$236.252	\$0
\$30.746,19	\$2.776.381	\$0
\$1.441.273,62	\$1.441.274	\$0
\$1.759.438,00	\$1.759.438	\$0
\$26.192,00	\$236.252	\$0
\$48.465,00	\$298.544	\$0
\$52.062,00	\$93.712	\$0
\$183.309,50	\$366.619	\$3.333

\$387.610,30	\$775.221	\$7.047
\$41.644,00	\$83.288	\$0

\$38.069,90	\$234.511	\$2.132
\$23.347,50	\$22.881	\$208
\$10.915,00	\$109.150	\$0
\$7.377,00	\$199.179	\$0
\$18.273,00	\$219.276	\$0
\$6.034,00	\$72.408	\$0
\$54.268,00	\$434.144	\$0

\$52.000,00	\$52.000	\$0
\$16.111,00	\$16.111	\$0
\$80.858,80	\$80.859	\$735

\$3.445.568,00	\$3.445.568	\$0
----------------	-------------	-----

\$37.907,00	\$37.149	\$0
\$1.343,00	\$4.029	\$0
\$6.072,00	\$72.864	\$0
\$48.465,00	\$726.975	\$0
\$81.594,00	\$81.594	\$0
\$40.631,00	\$40.631	\$0
\$24.355,00	\$43.839	\$0
\$325.222,00	\$325.222	\$0
\$127.227,00	\$127.227	\$10

--	--	--

	\$14.412.596	\$13.466
	\$4.323.779	\$4.040
	\$18.736.374	\$17.506