



PERMISOS PARA TRABAJO CON ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION		VALIDO HASTA		A		SOLICITADO POR	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD							
UBICACIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD							

No.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
PLANEACION				
1	Se ha programado el trabajo con descripción de actividades, áreas, personal necesario, equipos, materiales, elementos de protección personal y colectiva.			
	Se realizó un estudio previo del estado de las Instalaciones a Intervenir, se ha desenergizado el equipo y se ha colocado puesta a Tierra			
	El trabajador cumple con el perfil competitivo y experiencia para realizar la labor encomendada			
	El Director de Obra o Residente han aprobado la ejecución de la actividad			
DELIMITACION DEL ÁREA DE TRABAJO				
2	Se ha instalado cinta en la zona de trabajo y avisos alusivos a restricción del paso de personas que no pertenecen al desarrollo de la actividad			
PERMISOS ADICIONALES				
3	Se han elaborado los permisos adicionales requeridos para la labor programada. TRABAJO EN ALTURAS - TRABAJO EN CALIENTE - SUSTANCIAS PELIGROSAS - ESPACIOS CONFINADOS			
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD				
4	Se ha dado instrucción al personal sobre riesgos y medidas de control			
	Se ha desenergizado el equipo (corte de corriente) y se ha colocado puesta a Tierra, además de desconectar o interrumpir líneas de servicio de gas en caso de presentarse escapes.			
	Se han colocado bloques en los interruptores y las extensiones que se desconectaron? se encuentran en buen estado las extensiones?			
	Se ha comprobado que realmente no existe el paso de la corriente eléctrica? Se ha instalado la Puesta a tierra?			
	Las herramientas a utilizar se encuentran en buenas condiciones y se ha realizado antes de comenzar la labor una inspección.			
	Se ha retirado y secado la humedad o exceso de agua en caso de presentarse en el sitio de trabajo			
	Se requiere una escalera metálica para realizar el trabajo y esta cuenta con aislamientos? En caso de requerirse andamio, este se encuentra a una distancia prudente de las líneas de corriente.			
	Se presenta lluvia en el área de trabajo? En caso de que la labor se realice a la intemperie negar el permiso de trabajo.			
	Se ha dado instrucción sobre procedimiento en caso de accidente de trabajo			
Se requiere un brigadista durante la labor programada.				
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
5	Se cuenta con los elementos de protección necesarios para el desarrollo de la labor programada y se ha verificado el buen estado de:			
	Guantes dieléctricos o aislantes, Casco Dieléctrico, Overol con manga larga, Botas dieléctricas y Gafas			
	Verificar si es necesario colocar una plataforma aislante en caso de tener un piso metálico.			
OTROS RIESGOS				
6	Existen otros riesgos no contemplados en esta lista?			
	Cuales?			
	Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			
OTROS RIESGOS				
7	Se han ejecutado los controles recomendados en los permisos para trabajos de alto riesgo.			

PERMISO CONCEDIDO A:	
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA

COMPROMISO Y AUTORIZACION:

Con el compromiso de dar cumplimiento al procedimiento seguro para trabajo en demoliciones, certificamos que las zonas han sido revisadas y examinadas y que las precauciones señaladas han sido cumplidas, por lo tanto se autoriza el trabajo.

Normas generales:

- Luego de terminar el trabajo se debe inspeccionar que tanto el equipo de trabajo como el área de trabajo quede en buenas condiciones de orden y aseo
- En caso de incidente o accidente de trabajo durante la realización de la labor reportarlo a Inspector SISO de obra para su investigación.

Responsable de la ejecución del trabajo
CONTRATISTA

Persona que autoriza la ejecución del trabajo
RESIDENTE

Persona responsable de la verificación
voBo Inspector SISO