

Apéndice I . Informe generado a partir de la conexión y creación de levantamiento y ejecución con los aplicativos Form+ y MOAP Internos MICOL S.A enviado a facturación del cliente.

 MICOL S.A. MINISTERIO DE INGENIERIA DE COLOMBIA		INFORME REGISTRO FOTOGRÁFICO AP				 MICOL	
PROYECTO	IDU4860328	No. ORDEN	4860328	FECHA	07/01/2025		
LATITUD	4.780385	LONGITUD	-74.027335	GEOLOCALIZACION	4.780385, -74.027335		
TIPO Q/S:	EJECUCION	ROTULO:	1	TRANSFORMADOR:	PRIV		
POTENCIA:	36	TECNOLOGIA:	LED	LBT:	ZONA: URBANA		
BARRIO / VEREDA:	SIN INFORMACIÓN PARA ESTAS COORDENADAS		LOCALIDAD / MUNICIPIO		SIN INFORMACIÓN PARA ESTAS COORDENADAS		
DIRECCIÓN:	Sin información para estas coordenadas						
TURNO:		MOVIL:		TECNICO LIDER:	M156 - MARQUEZ ROBAIN YURY ENRIQUE (18707556)		
REFERENCIA	MATERIAL INSTALADO:						CANTIDAD:
1000001901	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP Ø 72XØ 72 M						25
1000002262	TERMINAL ACOPLE CAMPANA 4PLG						77
1000004619	TUBO PVC TDP 4PLGX 6M						127
10628	ARENA (10628)						600
10630	LADRILLO COMUN						6790
1101454	CEMENTO GRIS 50 KG						84
1102024	TUBO PVC DE 1-1/2"X3M						110
1102036	MARCO TAPA AZUL METALICO 40 X 40 CM						9
1103072	MIXTO						170
138303	CORAZA FLEXIBLE PVC VERDE 3/4"						40
18814	MARCO METALICO 274						25
2202512	TAPA DER CONCRETO 40X40						9
CODIGO BAREMO:	DESCRIPCION BAREMOS:						CANTIDAD:
G5W12M14C	Sondeo y colocación de hilo guía en ductos libres						380
G5S12D11S	Marcación de Infraestructura Subterránea:						25
G0W12A03C	Reconstrucción o Reposición de césped en jardines						137
G5W12C05C	Construcción e instalación de marco para caja de inspección AP						25
G5S12D01S	Taposamiento de ducto con o sin redes de MT o BT según solic:						9
G0W12A01C	Corte de pavimento ya sea rígidos o flexible con la utilización de maquina cortadora de pavimentos						75
G0W12A06C	Demolición y reconstrucción de Calzada en Asfalto.						49
G5W12B02C	Apertura y cierre de zanja de profundidad inferior a 1,50 m						41,32
G5W12B08C	Apertura y cierre de excavación para Obras Civiles (Bóvedas, Cámaras, Camarillas, Cajas de Inspección etc.)						32,13
G0W12B12C	Excavación en Roca con elementos neumáticos especiales						6,6
G0W12B04C	Instalación de banco de Ductos (hasta 4 Ductos)						380
G5W12C26C	Construir Cámaras o Camarilla en vereda de Mampostería para redes MT,BT						110,75
G5W12C24C	Colocación o retiro de tapa para caja de inspección de alumbrado público o tapa para caja de inspección tipo vehicular.						25
OBSERVACIONES							
excavación para 27 cámaras cs 274 mampostería 25 cámaras instalación de 25 Marcos marcación de 25 PF instalación de 25 tapas nuevas excavación y construcción de nueve cámaras ap 280 con Marco y tapas canalización para tubería de 4 pulgadas y pulgada y media instalación de tubería relleno y compactación reposición de césped sondeo con hilo guía por dos troyos cortes en asfalto con cortadora demolición y reposición de asfalto instalación de terminales de 4 pulgadas excavación en roca y recuperac							

Gestión de obras eficientes en MICOL S.A., mediante PMBOK 6ª

