

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO	• No se definen Lotes a intervenir y mala nivelación (entidad)
---	--

DEMORAS EN INICIO	
Fecha de Inicio	Motivo
08 de septiembre de 2014	demora en la entrega de los predios para la ejecucion de la obra.

SUSPENSIONES			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivos	Link
14 de enero de 2015	27 de marzo 2015	Mal estado del terreno, lo cual hace que se retrase la topografía para iniciar la obra y no se realizó el anticipo.	..\Downloads\motivo 1.png

PRORROGAS
No se presentaron adiciones en este proyecto

MODIFICACIONES
No se presentaron adiciones en este proyecto

ADICIONES
No se presentaron adiciones en este proyecto

SUSPENSION No.2			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivos	Link
22 de mayo de 2015	27 de marzo 2015	Se llevó a cabo la exclusión de este contrato debido a la falta de comunicación por parte del contratista y la entidad contratante , así mismo se modifica el valor total del proyecto.	..\Downloads\mot2.png