

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					RESPUESTA, CONTROL Y VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS						ACCIÓN DE LA RESPUESTA
CATEGORÍA	ESCENARIOS DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACIÓN	NIVEL DE RIESGO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLES	EVIDENCIA DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACIÓN NUEVO NIVEL DEL RIESGO	ACCIÓN DE LA RESPUESTA
SOCIOCULTURAL	Nivel de educación	Experiencia del personal contratado. Idoneidad del personal para enfrentar los retos de un trabajo en condiciones especiales	3	3	3	3.0	ALTO	Elaborar y definir perfiles laborales Contratación de personal de manejo y confianza. Establecer estándares de aceptación según condiciones especiales.	Gerente de proyecto, director de obra, encargado de talento humano	Registro de entrevista y confirmación de referencias.	2	6.0	MODERADO	Mitigar mediante el cumplimiento estricto del control de selección del personal
	Estilo de vida	Tendencias del estilo de vida del publico objeto	3	2	1	2.0	MEDIO	Encuestas de identificación y demografía del publico objeto del proyecto	Director de obra	Informe estadístico de las encuestas aplicadas	1	2.0	ACEPTABLE	
	Nivel de ingresos	Oposición de los trabajadores a la ejecución del proyecto, por inconformidades en sus condiciones laborales.	2	3	2	2.3	MEDIO		Director de obra	Informe estadístico de las encuestas aplicadas	1	2.3	ACEPTABLE	
	Opinión de los clientes	Percepción del consumidor sobre el proyecto ofertado	2	2	1	1.7	BAJO	Aplicación de encuesta de satisfaccion	Gerente de proyecto	Informe estadístico de la encuesta aplicadas	2	3.3	ACEPTABLE	
	Patrones de compra	Estándares de consumo locales	2	1	1	1.3	BAJO	Encuestas de identificación y demografía del publico objeto del proyecto	Director de obra	Informe estadístico de las encuestas aplicadas	1	1.3	ACEPTABLE	
	Creencias	Huelgas por la comunidad, de acuerdo con sus creencias	1	1	1	1.0	BAJO	Encuestas de identificación y demografía del publico objeto del proyecto	Director de obra	Informe estadístico de las encuestas aplicadas	1	1.0	ACEPTABLE	

Evaluación del Riesgo	
Escala	Valor
Bajo	1
Medio	2
Alto	3

Nivel del Riesgo	
Nivel de Riesgo	Rango
Alto	2,7 - 3,0
Medio	1,8 - 2,6
Bajo	1,0 - 1,7

Valoración del Control	
Escala	Valor
Alto	1
Medio	2
Bajo	3

Valoración nuevo nivel del Riesgo	
Nivel de Riesgo	Rango
Inaceptable	7,0 - 9,0
Moderado	3,6 - 6,9
Aceptable	1,0 - 3,5

Opcion de manejo	Descripcion
Evitar	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.
Mitigar o Reducir	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).
Compartir	Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad.
Asumir	Luego de que el riesgo ha sido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la perdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.