

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO	• Predios contaminados • No se definen Lotes a intervenir y mala nivelación (entidad) • Falta de mano de obra • Ausencia de redes eléctricas y de acueducto (Retraso por parte de la alcaldía municipal)
---	---

DEMORAS EN INICIO	
Fecha de Inicio	Motivo
08 de septiembre de 2014	La entidad no cumple con la entrega de los predios para este municipio, No fue posible iniciar la obra ya que no se cumple las condiciones técnicas requeridas

SUSPENSIONES			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivos	Link
10 de diciembre de 2014	23 de abril de 2015	No se encontraron soportes de las razones por las cuales ocurrió la suspensión	\\Documents\PROYECTOS\PUERTO CONCORDIA 297\3 ACTA DE SUSPENSION 2.jpeg

PRORROGAS
No se presentaron adiciones en este proyecto

MODIFICACIONES		
Fecha	Objeto de la Modificación	Link
28 de septiembre de 2016	se modificaron cantidades, unas con menos cantidad otra con mayor cantidad lo cual hizo que el valor del proyecto tuviera un cambio mínimo.	\\Downloads\INFORMES\PUERTO CONCORDIA\motivo.png

ADICIONES
No se presentaron adiciones en este proyecto

SUSPENSION No.2			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivo	Link
22 de mayo de 2015	8 de octubre de 2015	esta suspensión se presenta por retraso de acta de modificación al contrato	\\Documents\PROYECTO PUERTO CONCORDIA 297\4 ACTA DE SUSPENSION 2.jpeg

SUSPENSION No.3			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivo	Link
22 de diciembre de 2015	21 de enero de 2016	No se encontraron soportes de las razones por las cuales ocurrió la suspensión	\\Documents\PROYECTOS\PUERTO CONCORDIA 297\4 ACTA DE MODIFICATORIA DE LA SUSPENSION No.4 2.jpeg