

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO	• Predios contaminados • Condición Climática • Ausencia de redes eléctricas y de acueducto (Retraso por parte de la alcaldía municipal) • No se definen Lotes a intervenir y mala nivelación (entidad) • Escasa mano de obra calificada
---	---

DEMORAS EN INICIO	
Fecha de Inicio	Motivo
08 de septiembre de 2014	Inspección y verificación al lote obtenido, debido que las actividades preliminares y propias del contrato no se han podido iniciar y se ve afectado el orden publicó.

SUSPENSIONES			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivos	Link
14 de enero de 2015	3 de marzo de 2015	Debido a que el municipio de la macarena tiene un difícil acceso y se ve afectada por la época invernal altas y prolongadas precipitaciones, mal manejo de la maquinaria	..\Downloads\INFORMES BUENA VIDA\motivo.png

PRORROGAS			
Fecha	Tiempo	Motivo	Link
22 de agosto de 2016	4 meses	Debido a que solo tienen 10 días de ejecución del proyecto y el tiempo no es técnicamente viable para la terminación de la ejecución del proyecto	..\Downloads\INFORMES BUENA VIDA\mot5.png

MODIFICACIONES		
Fecha	Objeto de la Modificación	Link
28 de septiembre de 2016	se modificaron cantidades , unas con menos cantidad otra con mayor cantidades lo cual hizo que el valor del proyecto tuviera un cambio mínimo.	..\Downloads\INFORMES BUENA VIDA\mot4.png

ADICIONES	
No se presentaron adiciones en este proyecto	

SUSPENSION No.2			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivo	Link
22 de diciembre de 2015	21 de enero de 2016	Se presentaron inconvenientes debido a que la administración municipal retraso el relleno y la adecuación de algunas viviendas , otro factor importante son las constantes lluvias.	..\Downloads\INFORMES BUENA VIDA\mot3.png

}