



CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS DE OBRA FISICA

PROYECCIÓN DEL PARQUE LINEAL LA FLORA 2027, COMO UN ESPACIO DE CONSERVACIÓN VERDE DE LA COMUNIDAD BUMANGUESA

VALOR TOTAL PROYECTO: \$ 21.874.915.779,01					MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7			
Actividad	Descripción de la actividad	Duración (Semanas)	Valor	%									S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12								
0	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA OBRA E INTERVENTORIA EXTERNA	8	\$ 0.00	0,00%																												
1	PRELIMINARES	3	\$ 7.537.360.925,00	34,46%									11,48%	11,48%	11,48%																	
2	MEJORAMIENTO PAIAJISTICO	8	\$ 9.892.192.112,00	45,22%											5,653%	5,653%	5,653%	5,653%	5,653%	5,653%	5,653%	5,653%										
3	CARPINTERIA METALICA	8	\$ 119.036.543,01	0,54%													0,088%	0,088%	0,088%	0,088%	0,088%	0,088%	0,088%									
4	MOBILIARIO URBANO Y CONCRETOS	8	\$ 2.095.470.018,00	9,58%													1,197%	1,197%	1,197%	1,197%	1,197%	1,197%	1,197%									
5	INSTALACIONES ELECTRICAS	4	\$ 125.000.579,00	0,57%																0,143%	0,143%	0,143%	0,143%									
	SUBTOTAL OBRA FISICA (INC. AIU 35 %)		\$ 19.769.060.177,01																													
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	12	\$ 197.690.602,00	0,90%									0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%										
	INTERVENTORIA	12	\$ 1.908.165.000,00	8,72%									0,122%	0,122%	0,122%	0,122%	0,122%	0,122%	0,122%	0,122%	0,122%	0,122%										
	VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 21.874.915.779,01	100,00%																												
	TOTAL		\$ 21.874.915.779,01	100,00%																												
					EJECUCIÓN SEMANAL				ACUMULADO SEMANAL				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.687.941.608,50	\$ 2.687.941.608,50	\$ 3.924.465.622,50	\$ 1.412.011.960,83	\$ 1.688.825.300,96	\$ 1.688.825.300,96	\$ 1.688.825.300,96	\$ 1.688.825.300,96	\$ 1.720.075.445,71	\$ 1.720.075.445,71	\$ 483.951.431,71	\$ 483.951.431,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,23%	12,23%	17,94%	6,45%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,86%	7,86%	2,21%	2,21%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.687.941.608,50	\$ 5.375.883.217,00	\$ 9.300.348.839,50	\$ 10.712.360.820,33	\$ 12.401.186.121,29	\$ 14.090.011.422,25	\$ 15.778.836.723,21	\$ 17.467.662.024,17	\$ 19.187.737.468,86	\$ 20.907.812.915,99	\$ 21.391.364.347,30	\$ 21.874.915.779,01	\$ 21.874.915.779,01	\$ 21.874.915.779,01	\$ 21.874.915.779,01	\$ 21.874.915.779,01	\$ 21.874.915.779,01	\$ 21.874.915.779,01	\$ 21.874.915.779,01	\$ 21.874.915.779,01

