

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Redes secas nueva sede del Consejo Superior de la Judicatura	RSCSJ

CÓDIGO DEL RIESGO	AMENAZA / OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA RAÍZ	TRIGGER	ENTREGABLES AFECTADOS	PROBABILIDAD POR IMPACTO TOTAL	TIPO DE RIESGO	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESPUESTAS PLANIFICADAS	TIPO DE RESPUESTA	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	FECHA PLANIFICADA	PLAN DE CONTINGENCIA
R1	AMENAZA / OPORTUNIDAD	Variación TRM	Mercado Cambiario	Aumento de los costos del material importado	1.4.1 1.4.2 1.4.3	90	Externo	Director del proyecto	Reserva de fondos para la compra de los materiales importados en caso de subida de la divisa	Mitigar	Director del proyecto	Durante el desarrollo del proyecto	Utilización de recursos reservados.
R2	AMENAZA	No pago por parte del CSJ	Cambio de administración	Falta de recursos para el proyecto	1.3.1 1.3.2 1.3.3	32	Externo	Asesor Jurídico	Seguimiento mensual a los pagos acordados con el CSJ	Evitar	Asesor Jurídico	Durante el desarrollo del proyecto	Recurso Jurídico
R3	AMENAZA	Retardos en los despachos de los proveedores	Inconvenientes de transporte	Ausencia de material para la implementación	1.3.1 1.3.2 1.3.3	24	Interno	Director del proyecto	Seguimiento a las Órdenes de Compra generadas	Evitar	Director del proyecto	Durante el desarrollo del proyecto	Realización de compras de los materiales necesarios a un proveedor alternativo
R4	AMENAZA	Materiales defectuosos	Lotes por fuera de la estadística del proveedor	Aumento de tiempo a causa del replazo del material	1.3.1 1.3.2 1.3.3	18	Interno	Director del proyecto	Revisión de los materiales despachados antes de recibirlos formalmente	Evitar	Director del proyecto	Durante el desarrollo del proyecto	Recurrir a la garantía con el proveedor

R5	AMENAZA	Enfermedades contagiosas	Clima, viajes	Aumento del tiempo a causa de las incapacidades generadas	1.4.1 1.4.2 1.4.3	49	Interno	HSEQ	Solicitar certificados de vacunación	Mitigar	HSEQ	Durante el desarrollo del proyecto	Aislar al personal contagiado y de campañas de vacunación para el personal del proyecto
R6	AMENAZA	Accidente laboral	Falta de precaución	Aumento del tiempo a causa de las incapacidades generadas	1.4.1 1.4.2 1.4.3	20	Interno	HSEQ	Seguimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo	Transferir	HSEQ	Durante el desarrollo del proyecto	Incapacitar al personal afectado
R7	AMENAZA	Pérdida del material en obra	Materiales abandonados	Aumento de los costes del proyecto	1.3.1 1.3.2 1.3.3	42	Interno	Director de obra	Inventario periódico del material recibido, material utilizado, material desechado y material en stock.	Aceptar	Director de obra	Durante el desarrollo del proyecto	Reposición del material perdido haciendo uso de la reserva para imprevistos
R8	AMENAZA	Errores de implementación de las redes	Desconcentración por parte del personal	Aumento del tiempo y costes para corregir los errores	1.4.1 1.4.2 1.4.3	18	Técnico	Director de obra	Capacitación del personal antes de trabajo en obra	Evitar	Director de obra	Durante el desarrollo del proyecto	Revisión de la falla y corrección de la misma
R9	AMENAZA	Planos desactualizados o con fallas	No revisión previa de los planos	Aumento del tiempo y costes para corregir los errores	1.4.1 1.4.2 1.4.3	18	Técnico	Director de presupuesto y diseño	Inspección de los planos recibidos antes del inicio del proyecto	Evitar	Director de presupuesto y diseño	Durante el desarrollo del proyecto	Generar una solicitud de cambio para la corrección del plano.
R10	AMENAZA	Terremoto	Fallas tectónicas	Peligro del personal en obra. Pérdida del material en obra	1.4.1 1.4.2 1.4.3	10	Imprevisible	HSEQ	Implementación de un plan de evacuación de la obra	Aceptar	HSEQ	Durante el desarrollo del proyecto	Ejecución del plan de evacuación

R11	AMENAZA	Incendio	Descuidos, presencia de combustibles	Peligro personal en obra. Pérdida del material en obra	1.4.1 1.4.2 1.4.3	14	Imprevisible	HSEQ	Implementación de un plan preventivo contra incendios	Mitigar	HSEQ	Durante el desarrollo del proyecto	Aplicación del plan contra incendios y uso de la reserva para imprevistos
-----	---------	----------	--------------------------------------	--	-------------------------	----	--------------	------	---	---------	------	------------------------------------	---